

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | | | |
| | | | | | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| CRONOGRAMA MAESTRO NIVEL III REV.09 DD: 24 ABRIL 2020 | | 2411.88 | 15-May-13 A | 08-Sep-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y PROCURA LOCAL | | 2411.88 | 15-May-13 A | 08-Sep-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPACTOS | | 900.00 | 19-Feb-18 A | 31-Oct-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPACTOS EN EL PROGRAMA | | 900.00 | 19-Feb-18 A | 31-Oct-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCVD19H1300 | Adelanto otorgado por PP para reinicio de Trabajos | 0.00 | 30-Jul-20* | | ◆ Adelanto otorgado por PP para reinicio de Trabajos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERMISOS A CARGO DEL EMPLEADOR PARA ARRANQUE DE PLANTA | | 375.29 | 21-Oct-20 | 31-Oct-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C00HH16050 | Obtener permiso de entes reguladores (Osinergrmin, etc) para seccionar FWS | 0.00 | 21-Oct-20 | | ◆ Obtener permiso de entes reguladores (Osinergrmin, etc) para seccionar FWS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C00HH16040 | Permisos de PP para Arranque de Planta, por parte de Entes Reguladores | 0.00 | 30-Sep-21 | | ◆ Permisos de PP para Arranque de Planta, por parte de Entes Reguladores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C00HH16030 | Disponibilidad de Espumogeno para Arranque Planta | 0.00 | 31-Oct-21 | | ◆ Disponibilidad de Espumogeno para Arranque Planta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC-225 AFECTACIONES DEL EMPLEADOR EN OESTE TANQUE 03 | | 157.00 | 23-May-18 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0015000 | NC-225 Afectación en los trabajos del Contratista por afloramiento de agua por ausencia de instalaciones del Empleador | 10.91 | 23-May-18 A | 16-Jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0015100 | NC-225 Inspección de Zona Afectada | 7.00 | 16-Jul-20 | 24-Jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0015200 | NC-225 Evaluación y Cuantificación de Daños | 15.00 | 24-Jul-20 | 12-Aug-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0015400 | NC-225 Ejecución, reparación y/o mantenimiento de daños | 86.00 | 13-Aug-20 | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0015300 | NC-225 Aprobación de Solución (NC) x PP | 0.00 | 13-Aug-20 | | ◆ NC-225 Aprobación de Solución (NC) x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC-247 IMPACTOS POR EL DS N° 044-2020 -PCM EFECTOS DEL COVID-19 | | 403.31 | 16-Mar-20 A | 31-Jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCVD19H001100 | NC-247 Emisión DS 044-2020 que declara Estado de Emergencia Nacional e Instrucción de PP a paralizar labores del PMRT | 0.00 | 16-Mar-20 A | | NC-247 Emisión DS 044-2020 que declara Estado de Emergencia Nacional e Instrucción de PP a paralizar labores del PMRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCVD19H001000 | NC-247 Paralización de Actividades por Cambio de Leyes y Normas en Perú - Covid 19 | 15.00 | 16-Mar-20 A | 07-Jun-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCVD19H001200 | NC-247 Indicación por PP para reactivación de actividades | 0.00 | 08-Jun-20* | | ◆ NC-247 Indicación por PP para reactivación de actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCVD19H001300 | NC-247 Duración estimada de Movilización | 40.00 | 22-Jun-20 | 31-Jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC-212 IMPACTOS DEL EMPLEADOR EN LA SECUENCIA DEL MU1 | | 390.00 | 19-Feb-18 A | 18-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C580000011190 | PC-236 Trabajos de Construcción TR en MU1 | 84.00 | 19-Feb-18 A | 18-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C580CIOM01010 | PC-236 Instalaciones Portuarias TR en MU1 | 84.00 | 19-Feb-18 A | 18-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C580000011090 | PC-236 Acceso a MU1 (PP) | 0.00 | 23-Aug-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C580000011100 | NC-212 Acceso a MU4 (PP) | 0.00 | 21-Oct-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC-194 TRABAJOS EN TANQUES 295, 296 Y 545 POR PP | | 0.00 | 30-Sep-21 | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0011085 | PC-194 Entrega por PP de Tanque T-545 (PP) | 0.00 | 30-Sep-21 | | ◆ PC-194 Entrega por PP de Tanque T-545 (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0012085 | PC-194 Entrega por PP de Tanque T-295 (PP) | 0.00 | 30-Sep-21 | | ◆ PC-194 Entrega por PP de Tanque T-295 (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0013085 | PC-194 Entrega por PP de Tanque T-296 (PP) | 0.00 | 30-Sep-21 | | ◆ PC-194 Entrega por PP de Tanque T-296 (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC-207 RETRASO DEL EMPLEADOR EN ENTREGA DE DP1 PARA PARADA DE PLANTA | | 266.30 | 30-Jun-20 | 07-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250FB2013125 | PC-254 DP1 Aprobación de PC x PP | 0.00 | 30-Jun-20 | | ◆ PC-254 DP1 Aprobación de PC x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250FB2013135 | PC-254 DP1 Petición de oferta y Subcontratación de trabajos de parada | 46.00 | 30-Jun-20 | 27-Aug-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250FB2013145 | PC-254 Movilización de personal para trabajos de parada | 27.00 | 27-Aug-20 | 30-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE0000060 | PC-254 DP1 - Ignifugado de racks existentes en UDP - PP | 0.00 | | 21-Sep-20 | ◆ PC-254 DP1 - Ignifugado de racks existentes en UDP - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000250 | PC-254 DP1 - Entrega de líneas a desmantelar, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 26-Sep-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de líneas a desmantelar, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000260 | PC-254 DP1 - Entrega de equipos a desmontar, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 26-Sep-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de equipos a desmontar, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000140 | PC-254 Fin de Trabajos por PP en Vial Principal de DP1 - tubería enterrada (lado oeste - debajo de nuestra línea) | 0.00 | | 30-Sep-20 | ◆ PC-254 Fin de Trabajos por PP en Vial Principal de DP1 - tubería enterrada (lado oeste - debajo de nuestra línea) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000290 | PC-254 Fin de Trabajos por PP en Zona Sur del Horno HS-101 | 0.00 | | 30-Sep-20 | ◆ PC-254 Fin de Trabajos por PP en Zona Sur del Horno HS-101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000120 | PC-254 **Parada DP1** | 211.00 | 01-Oct-20 | 30-Apr-21 | ◆ PC-254 Fin de Interferencias por PP en Horno HS-101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000280 | PC-254 Fin de Interferencias por PP en Horno HS-101 | 0.00 | | 20-Oct-20 | ◆ PC-254 DP1 - Informe estado actual de los equipos y materiales existentes a reutilizar - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE0000070 | PC-254 DP1 - Informe estado actual de los equipos y materiales existentes a reutilizar - PP | 0.00 | | 15-Nov-20 | ◆ PC-254 DP1 - Informe estado actual de los equipos y materiales existentes a reutilizar - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000130 | PC-254 DP1 - Mantenimiento de cajas de conexionado de la unidad existente - PP | 0.00 | | 23-Nov-20 | ◆ PC-254 DP1 - Mantenimiento de cajas de conexionado de la unidad existente - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000080 | PC-254 DP1 - Reemplazo de cajas de conexionado de la unidad existente - PP | 0.00 | | 26-Nov-20 | ◆ PC-254 DP1 - Reemplazo de cajas de conexionado de la unidad existente - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000100 | PC-254 DP1 - Informe de condiciones de entrega líneas, buzones de drenaje y acopio de materiales peligrosos - PP | 0.00 | | 26-Nov-20 | ◆ PC-254 DP1 - Informe de condiciones de entrega líneas, buzones de drenaje y acopio de materiales peligrosos - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000150 | PC-254 DP1 - Entrega de facilidades para trabajos de E&I | 0.00 | | 26-Nov-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de facilidades para trabajos de E&I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE0000050 | PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 0, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 20-Dec-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 0, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000200 | PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 1, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 20-Dec-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 1, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000210 | PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 2, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 20-Dec-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 2, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000220 | PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 3, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 20-Dec-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 3, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000230 | PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 4, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 20-Dec-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins Tipo 4, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000240 | PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins INS Tipo 5, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | 0.00 | | 20-Dec-20 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de líneas de los tieins INS Tipo 5, limpias, vaporizadas, inertizadas y con protocolo firmado x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000270 | PC-254 DP1 - Entrega del Area por PP para exclusividad de Trabajos por TR | 0.00 | | 30-Dec-20* | ◆ PC-254 DP1 - Entrega del Area por PP para exclusividad de Trabajos por TR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE0010010 | PC-254 **Precomisionado de actividades de parada** | 100.00 | 20-Jan-21 | 30-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000110 | PC-254 DP1 - Integración del sistema de F&G existente en el PMRT - PP | 0.00 | | 30-Jan-21 | ◆ PC-254 DP1 - Integración del sistema de F&G existente en el PMRT - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000180 | PC-254 DP1 - Entrega de Tablero de F&G en SE y Sala de Control - PP | 0.00 | | 30-Jan-21 | ◆ PC-254 DP1 - Entrega de Tablero de F&G en SE y Sala de Control - PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000190 | PC-254 DP1 - Trabajos E&I en SE existente por PP | 0.00 | | 30-Jan-21 | ◆ PC-254 DP1 - Trabajos E&I en SE existente por PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C250GE5000160 | PC-254 DP1 - Equipos y Lineas por PP (Ya precomisionados) | 0.00 | | 07-Jul-21 | ◆ PC-254 DP1 - Equipos y Lineas por PP (Ya precomisionados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC-231 LIBERACIONES DE FWS POR PP | | 381.00 | 15-Oct-20 | 31-Oct-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013365 | PC-231 Entrega de Manifold por PP (Prioridad 1 de FWS) | 0.00 | | 15-Oct-20 | ◆ PC-231 Entrega de Manifold por PP (Prioridad 1 de FWS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013345 | PC-231 Permiso de arranque del Sistema FWS 1ra prioridad por el EMPLEADOR | 0.00 | | 28-Jan-21 | ◆ PC-231 Permiso de arranque del Sistema FWS 1ra prioridad por el EMPLEADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013355 | PC-231 Disponibilidad de Agua Dulce por el EMPLEADOR | 0.00 | | 28-Jan-21 | ◆ PC-231 Disponibilidad de Agua Dulce por el EMPLEADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013375 | PC-231 Disponibilidad Sistema FWS Agua Salada por el EMPLEADOR | 0.00 | | 28-Jan-21 | ◆ PC-231 Disponibilidad Sistema FWS Agua Salada por el EMPLEADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013405 | PC-231 Entrega por PP de Banco de Ducto eléctrico de la SO9 | 0.00 | | 21-Feb-21 | ◆ PC-231 Entrega por PP de Banco de Ducto eléctrico de la SO9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013415 | PC-231 Entrega por PP de Banco Ducto Instrumentación a SO9 | 0.00 | | 21-Feb-21 | ◆ PC-231 Entrega por PP de Banco Ducto Instrumentación a SO9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013385 | PC-231 Finalización de trabajos de Sistemas de Comunicación para ejecución de Pruebas | 0.00 | | 31-Oct-21 | ◆ PC-231 Finalización de trabajos de Sistemas de Comunicación para ejecución de Pruebas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C430FB2013395 | PC-231 Fin de Trabajos de Instalación de Sistema de Radio en cerro el Faro | 0.00 | | 31-Oct-21 | ◆ PC-231 Fin de Trabajos de Instalación de Sistema de Radio en cerro el Faro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC-215 IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TIE-INS AFECTADOS POR PARADA | | 215.85 | 01-Jul-20 | 29-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Auxiliares | | 204.13 | 17-Jul-20 | 29-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530FB2013215 | NC-215 Aprobación de NC de Servicios Auxiliares x PP | 0.00 | 17-Jul-20 | | ◆ NC-215 Aprobación de NC de Servicios Auxiliares x PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530FB2013225 | NC-215 Petición de oferta y Subcontratación de tie ins Servicios Auxiliares | 46.00 | 17-Jul-20 | 14-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530FB2013235 | NC-215 Movilización de personal para trabajos de tie ins Servicios Auxiliares | 23.50 | 14-Sep-20 | 14-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIBB01000 | NC-215 - Montaje Tie-ins de PAR | 60.00 | 14-Oct-20 | 13-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000GE6280 | NC-215 Liberación de Tie-ins por PP de PAR | 0.00 | | 14-Oct-20 | ◆ NC-215 Liberación de Tie-ins por PP de PAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000GE6240 | NC-215 Liberación por PP de Tie-ins de FWS - Prioridad 1 (FLARE) | 0.00 | | 14-Oct-20 | ◆ NC-215 Liberación por PP de Tie-ins de FWS - Prioridad 1 (FLARE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000GE6380 | NC-215 Liberación de Tie-ins por PP de STA | 0.00 | | 14-Oct-20 | ◆ NC-215 Liberación de Tie-ins por PP de STA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIBB1010 | NC-215 - Montaje Tie-ins de STA | 21.00 | 14-Oct-20 | 04-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Gantt chart bars (2020, 2021, 2022) | Milestones (e.g., 'Inicio Civil', 'Final Pavimentado')

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Apr 71 | May 72 | Jun 73 | Jul 74 | Aug 75 | Sep 76 | Oct 77 | Nov 78 | Dec 79 | Jan 80 | Feb 81 | Mar 82 | Apr 83 | May 84 | Jun 85 | Jul 86 | Aug 87 | Sep 88 | Oct 89 | Nov 90 | Dec 91 | Jan 92 | Feb 93 | Mar 94 | Apr 95 |
| Bombas Contra-Incendio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136GA0558O | FWS Fire Fighting Pumps Entrega | 11.00 | 10-Nov-15 A | 20-Nov-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidades de Dosificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paquetes de Inyección de Químicos Licenciadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136CC0202O | HTN/RCA/HTD/DV3 Chemical Injection Packages Entrega | 8.00 | 08-Sep-16 A | 26-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paquetes de Inyección de Químicos (Etapa II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136CC0211O | Chemical Injection Packages (Units Stage 2) Entrega | 8.00 | 20-Sep-16 A | 07-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemical Injection Packages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136CC0223O | Chemical Injection Packages-2 Entrega | 18.00 | 20-Sep-16 A | 14-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eyectores y Unidades de Vacío | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paquetes de Vacío | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136EE0206O | DV3 Vacuum Package Entrega | 8.00 | 29-Jun-16 A | 09-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eyectores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136EE0421O | Ejector/Jet Mixers Entrega | 14.00 | 14-May-16 A | 27-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Purgadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steam Tramps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136BX0117O1 | Steam Traps Entrega 1 | 46.00 | 07-Aug-16 A | 12-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136BX0117O | Steam Traps Entrega 2 | 8.00 | 07-Aug-16 A | 08-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desrequeadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desrequeadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136EL0422O | Desuperheaters Entrega | 8.00 | 08-Nov-16 A | 24-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladores Estáticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladores Estáticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FJ0324O | TGL/STA/CAF/TKS Static Mixers Entrega | 15.00 | 17-May-16 A | 31-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Separadores Estáticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coalescing Oil Separators (HTD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0204O | HTD Coalescing Oil Separators Entrega | 496.00 | 05-Feb-16 A | 24-May-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coalescers (RG2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0210O | TGL/RG1/HTD Coalescers Entrega | 14.00 | 05-Feb-16 A | 18-Feb-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtros Estáticos Licenciadas (HTD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0321O | HTD Automatic Filter Entrega | 8.00 | 19-Jan-17 A | 05-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtros Estáticos Licenciadas de Cartucho y de Cesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0322O | Cartridge/Basket Filters 1 Entrega | 8.00 | 19-Jan-17 A | 05-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0322O1 | Cartridge/Basket Filters 2 Entrega | 8.00 | 04-Jul-16 A | 26-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtros Estáticos Licenciadas de Arena/Carbón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0323O | TGL Sarc/Carbon Filters Entrega | 8.00 | 04-Jul-16 A | 26-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paquete de Filtración de Amina (FCK - AM2 - WS2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0336O | FCK/AM2/WS2 Amine Filtration Packages Entrega | 61.00 | 03-Dec-16 A | 31-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Process Filters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0341O1 | FCK/TKS Process Filters Entrega (PECOFACET IBERICA S.A.) | 8.00 | 03-Dec-16 A | 21-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0341O | FCK/TKS Process Filters Entrega (BEA TECHNOLOGIES) | 8.00 | 22-Mar-17 A | 31-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dust Control Units (FCC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136FD0354O | FCC Dust Control Units Entrega | 8.00 | 23-Nov-16 A | 29-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atenuación de Ruido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Silenciadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MA1501O | Silencers Entrega | 8.00 | 24-Jan-17 A | 24-May-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apagallamas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apagallamas (TGL/DV3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MB1150O | TGL/DV3 Flame Arrestors Entrega | 8.00 | 22-Jan-17 A | 30-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manejo de Sólidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slurry Thickener | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MS0212O | FCK Thickener Rake Entrega | 1036.00 | 25-Aug-15 A | 03-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fresh Catalyst Addition System (FCC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MS0221O | FCC Fresh Catalyst Addition System Entrega | 7.00 | 26-Nov-15 A | 02-Dec-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belt Filter Press | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MS0555O | FCK Belt Filter Press Entrega | 26.00 | 10-Aug-16 A | 31-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dry Coke Handling System | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MS1601O | FCK Dry Coke Handling System Entrega | 8.00 | 25-Jul-16 A | 11-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bucket Crane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MS1602O | FCK Bucket Crane Entrega | 8.00 | 23-Feb-18 A | 03-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Truck Weigh Scale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MS1603O | FCK/TKS Truck Weigh Scale Entrega | 9.00 | 25-Aug-15 A | 02-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elevators (FCK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00136MS1604O | FCK Elevators Entrega | 8.00 | 05-Dec-16 A | 27-Dec-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fichas Tecnicas Sistemas De Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137FS1003O | PCS Entrega en sitio cabinas | 1359.00 | 09-Jan-17 A | 08-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137FS1003O1 | PCS Entrega en sitio cabinas (items tercerizadas ONHOLD) | 16.00 | 09-Jan-17 A | 03-Sep-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137FS1003O1 | PCS Entrega en sitio cabinas (items tercerizadas ONHOLD) | 199.00 | 24-Apr-20 | 08-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fichas Tecnicas Equipos Telecomunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telecommunication Systems | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137NM1031O1 | Telecommunication System Entrega 1 | 401.00 | 06-Apr-16 A | 25-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137NM1031O | Telecommunication System Entrega 2 | 10.00 | 06-Apr-16 A | 16-Apr-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137NM1031O2 | Telecommunication System Entrega 3 | 131.00 | 20-May-16 A | 09-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ficha Tec/Tab/ Pedido/ Calculos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tank Gauging System (TGS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137FT1009O | Tank Gauging System (TGS) Entrega | 7.00 | 26-Mar-17 A | 25-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corrosion Monitoring System | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137FT1011O | Corrosion Monitoring System Entrega | 8.00 | 06-Jun-14 A | 16-Jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analyzers and Analyzer Shelter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00137FT1016O1 | Analyzers and Analyzer Shelter Entrega 1 | 7.00 | 18-Jan-17 A | 23-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.00 | 18-Jan-17 A | 23-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analyzers and Analyzer Shelter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8.00 | 08-Aug-17 A | 01-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8.00 | 08-Aug-17 A | 01-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analyzers and Analyzer Shelter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1316.00 | 24-Oct-16 A | 04-Jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.00 | 24-Oct-16 A | 20-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Apr 71 | May 72 | Jun 73 | Jul 74 | Aug 75 | Sep 76 | Oct 77 | Nov 78 | Dec 79 | Jan 80 | Feb 81 | Mar 82 | Apr 83 | May 84 | Jun 85 | Jul 86 | Aug 87 | Sep 88 | Oct 89 | Nov 90 | Dec 91 | Jan 92 | Feb 93 | Mar 94 | Apr 95 | May 96 | Jun 97 | Jul 98 | Aug 99 | Sep 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallados de Areas Nuevos Trabajos (Interior Refineria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001020 | Inicio de Trabajos de Vallados | 0.00 | 29-May-15 A | 20-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001100 | Instalación de Vallados Tramo T | 354.50 | 29-May-15 A | 20-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0003100 | Instalación de Puertas de Acceso | 338.00 | 19-Jun-15 A | 20-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0003110 | Instalación de Vallados Tramo IC | 28.00 | 29-Jun-16 A | 20-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudio Integral de Tráfico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0004000 | Estudio integral de Tráfico de la ciudad de Talara | 283.00 | 15-May-13 A | 15-May-14 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificación de Tanques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001000 | Modificación Tanque T-180 Serpentin con 2 perforaciones y aislamiento | 121.50 | 09-May-16 A | 15-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001015 | PC-221 - Modificación Tanque T-181 Serpentin con 2 perforaciones y aislamiento | 94.00 | 26-Dec-17 A | 28-Jul-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001045 | Modificación Tanque T-174 Nuevas Toberas 20" | 22.00 | 02-May-16 A | 13-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001050 | Modificación Tanque T-203 Nuevas Toberas 20" | 24.00 | 15-Sep-16 A | 22-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001010 | Modificación Tanque T-205 Nuevas Toberas 20" | 13.50 | 11-Feb-16 A | 27-Feb-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001055 | Modificación Tanque T-551 Nuevas Toberas 10" | 37.50 | 30-Mar-16 A | 16-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001060 | Modificación Tanque T-555 Nuevas Toberas 16" | 23.00 | 02-Jun-17 A | 23-Jun-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001005 | Modificación Tanque T-2002 Nuevas Toberas 16" | 21.50 | 02-Jan-17 A | 30-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones en Tanque T-545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TK0001070 | Modificación Tanque T-545 (descoping) | 22.50 | 01-Jan-18 A | 27-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liberacion de Areas y Construcción de Edificios y Talleres Definitivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción Edificios Definitivos por PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000BU0001020 | Oficina Administrativa (PP) | 1381.00 | 21-Sep-15 A | 10-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000BU0001040 | Subestacion Electrica SO4 (Incluye Transformadores)(PP) | 430.00 | 21-Sep-15 A | 31-May-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C520BU0001050 | Caseta de Control de Accesos (PP) | 140.00 | 27-Jun-16 A | 01-Jun-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000BU0001050 | Subestacion Electrica SO7 (PP) | 60.00 | 17-Jul-16 A | 30-May-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000BU0001030 | Laboratorio (PP) | 110.00 | 24-Apr-20 | 10-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000BU0001030 | Laboratorio (PP) | 10.00 | 20-May-20 | 01-Jun-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción Talleres y Almacenes Definitivos por PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001520 | Mantenimiento (I y II) (PP) | 110.00 | 30-Apr-20 | 17-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001510 | Taller de Chorreado y Pintura (PP) | 5.00 | 30-Apr-20 | 06-May-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001610 | Bodegas de Mantenimiento (PP) | 90.00 | 07-May-20 | 28-Aug-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001530 | Hangar (PP) | 95.00 | 20-May-20 | 17-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001540 | Pesados - Estacionam. Gruas (PP) | 1344.00 | 23-Nov-15 A | 25-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001530 | Hangar (PP) | 382.50 | 23-Nov-15 A | 25-Aug-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001540 | Pesados - Estacionam. Gruas (PP) | 60.00 | 11-Jul-20 | 25-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001560 | Almacen A (PP) | 222.50 | 23-Nov-15 A | 06-May-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001550 | Recepción de Carga (PP) | 5.00 | 07-May-20 | 13-May-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001570 | Material en Custodia (PP) | 89.50 | 13-May-20 | 03-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001580 | Gases y IQPF (PP) | 45.50 | 15-Jul-20 | 10-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001590 | Almacen de Tuberías (PP) | 36.00 | 08-Aug-20 | 23-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001600 | Almacen de Planchas (PP) | 24.00 | 26-Aug-20 | 25-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificación de Elementos en Servicio antes de Demoler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001340 | Elemento 091 - Caseta Separadores - Compresores de Aire - Temporal TR | 458.00 | 01-Mar-15 A | 25-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001290 | Modificaciones en Edificio 068 - Sub Estacion Electrica - (Por PP 5.02.15 Anexo 25) | 24.00 | 01-Mar-15 A | 31-Mar-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001320 | Modificaciones en Edificio 004A - Nueva SSEE de Casa de Bombas # 5 - (Por PP 5.12.14 Anexo 25) | 8.50 | 01-Apr-15 A | 10-Apr-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001310 | Modificaciones en Edificio 050 - Subestacion Electrica - (Por PP 5.04.15 Anexo 25) | 41.00 | 15-Aug-15 A | 06-Oct-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001300 | Modificaciones en Edificio 082 - Topico Temporal - Oficinas Encargados de Mto. Pta. - (Por PP 5.1.15 Anexo 25) | 9.50 | 25-Aug-15 A | 04-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0006120 | Modificaciones en Edificio 125 -Subestación Eléctrica | 25.00 | 21-Sep-15 A | 22-Oct-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0006120 | Modificaciones en Edificio 125 -Subestación Eléctrica | 24.00 | 25-Jul-16 A | 25-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liberación de Areas por PP (Anexo 25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001360 | A01 - Liberaciones Parciales por PP de Unidades HTD, HTN, RCA, TGL, RG2, AM2 y WS2 | 1407.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001440 | A09 - Liberaciones Parciales por PP del Area Interconexión Area Marina | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001451 | A10 - Final Liberaciones por PP de las Areas SLP, STA, SE-4 y RIE-4 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001450 | A10 - Liberaciones Parciales por PP del Area SLP, STA, SE-4 y RIE-4 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001400 | A05 - Liberaciones Parciales por PP de Unidades DP1 y DV3 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001390 | A04 - Liberaciones Parciales por PP del Area de FCK, Coke Húmedo, SCR, SE-2 y RIE-2 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001370 | A02 - Liberaciones Parciales por PP de Unidades FCC y HTF | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001420 | A07 - Liberaciones Parciales por PP de Unidad RCO, SGV, CWC y Filtros de Agua Salada | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001430 | A08 - Liberaciones Parciales por PP del Area de Tanques Offsite | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001380 | A03 - Liberaciones Parciales por PP del Area de FB2 e Interconexiones | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001361 | A01 - Final Liberaciones por PP de las Unidades HTD, HTN, RCA, TGL, RG2, AM2 y WS2 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001441 | A09 - Final Liberaciones por PP del Area Interconexión Area Marina | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001410 | A06 - Liberaciones Parciales por PP del Area SEP y RIE-6 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001391 | A04 - Final Liberaciones por PP de las Unidades FCK, Coke Húmedo, SCR, SE-2 y RIE-2 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001421 | A07 - Final Liberaciones por PP de Unidades RCO, SGV, CWC y Filtros de Agua Salada | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001411 | A06 - Final Liberaciones por PP del Area SEP y RIE-6 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001401 | A05 - Final Liberaciones por PP de las Unidades DP1 y DV3 | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001371 | A02 - Final Liberaciones por PP de Unidades FCC y HTF | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001381 | A03 - Final Liberaciones por PP de las Area de FB2 e Interconexiones | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0001431 | A08 - Final Liberaciones por PP del Area de Tanques Offsite | 0.00 | 24-Mar-15 A | 24-Apr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puntos de Acometida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0002230 | Localización de Puntos de Acometida Eléctrica | 32.40 | 01-Sep-14 A | 10-Oct-14 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C000TP0002230 | Localización de Puntos de Acometida Eléctrica | 12.00 | 01-Sep-14 A | 15-Sep-14 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆ A08 - Final Liberaciones por PP del Area de Tanques Offsite

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| | | | | | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | | |
| Traceado de vapor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PIST01000 | FCK-Montaje de Traceado de Vapor | 163.00 | 27-Aug-18 A | 14-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PIHT01015 | FCK-Leak Test (Eliminado ; corresponde al Comisionado) | 524.00 | 02-Oct-17 A | 14-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PIHT01010 | FCK-Pruebas Hidráulicas | 130.00 | 05-Jan-19 A | 18-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRFL01010 | FCK-Flushing / Blowing | 267.00 | 10-Aug-19 A | 01-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRRE01000 | FCK-Reinstalación | 282.00 | 05-Sep-19 A | 14-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red de tierras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELGR01000 | FCK-Instalación de Sistemas de Tierra | 200.00 | 15-Nov-17 A | 19-May-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. de bandejas eléctricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELTI01000 | FCK-Instalación de Bandejas Eléctricas | 200.00 | 20-Dec-17 A | 05-Aug-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de conduit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELCI01000 | FCK-Instalación de Conduits (Eliminada) | 200.00 | 18-Aug-17 A | 18-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intalación paneles locales / estaciones de control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELPA21005 | FCK-Instalación paneles locales / estaciones de control | 129.50 | 02-Jun-18 A | 07-Oct-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELCL01000 | NC-202 FCK-Tendido de cable eléctrico | 102.00 | 03-Aug-18 A | 10-Jan-20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iluminación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELPL01000 | FCK-Instalación de Bandejas de alumbrado | 130.00 | 18-Dec-17 A | 12-Dec-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELPL01040 | FCK-Tendido de cable de alumbrado | 100.00 | 02-Feb-18 A | 03-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELPL01010 | FCK-Alumbrado de Planta (Luminarias) | 110.00 | 02-Feb-18 A | 08-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELPL01030 | NC-202 FCK-Conexión de cables de alumbrado | 110.00 | 01-Aug-19 A | 12-Aug-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traceado eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELHT01000 | FCK-Instalación de Traceado Eléctrico | 120.00 | 05-Feb-20 A | 22-Feb-20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexión de cable eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ELCO01000 | NC-202 FCK-Conexión de cables eléctricos | 100.00 | 23-Jan-19 A | 03-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRMR01000 | NC-202 FCK-Motor Run Test LV | 278.30 | 31-Jul-20 | 21-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRMR1000 | FCK-Motor Run Test MV | 228.00 | 31-Jul-20 | 18-May-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRMR1000 | FCK-Motor Run Test MV | 30.00 | 14-Jun-21 | 21-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recalibración de instrumentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INIP01000 | FCK-Calibración de Instrumentos | 1043.10 | 14-Aug-17 A | 14-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INIP01000 | FCK-Calibración de Instrumentos | 130.00 | 14-Aug-17 A | 28-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cajas de conexión (JB) y paneles locales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INJB01000 | FCK-Instalación de Cajas de Conexión (Junction Boxes) | 135.00 | 05-Feb-18 A | 03-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. bandejas de instrumentación y conduit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INCT01000 | FCK-Instalación de Conduits (Eliminada) | 208.20 | 18-Aug-17 A | 02-Jan-20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INCT01010 | FCK-Instalación de Bandejas de instrumentación | 195.00 | 18-Aug-17 A | 18-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable multipar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INML01000 | NC-202 FCK-Tendido de Multicables de Instrumentación | 130.00 | 02-Feb-18 A | 02-Jan-20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INML01000 | NC-202 FCK-Tendido de Multicables de Instrumentación | 160.00 | 07-Jun-19 A | 04-Jan-20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable par simple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INSL01000 | NC-202 FCK-Tendido de Single Cable de Instrumentación | 180.00 | 10-Aug-19 A | 30-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexión de cable de instrumentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INGC01010 | NC-202 FCK-Conexión de Multicables | 272.00 | 10-Aug-19 A | 28-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INGC01000 | NC-202 FCK-Conexión de Single Cable | 220.00 | 10-Aug-19 A | 14-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INGC01020 | FCK-Conexión de Fibra Óptica | 235.00 | 10-Aug-19 A | 28-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INGC01020 | FCK-Conexión de Fibra Óptica | 60.00 | 05-Dec-19 A | 13-May-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de instrumentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INI01000 | FCK-Instalación de Instrumentos | 110.00 | 10-Jun-18 A | 14-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de analizadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INAI01000 | FCK-Instalación de Analizadores | 90.00 | 07-Dec-19 A | 01-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INAI01000 | FCK-Instalación de Analizadores | 90.00 | 07-Dec-19 A | 01-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hook-ups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INH01000 | FCK-Prefabricación y montaje de Hook ups | 240.00 | 10-Aug-19 A | 22-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INH01000 | FCK-Prefabricación y montaje de Hook ups | 240.00 | 10-Aug-19 A | 22-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas de comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INCO01000 | FCK-Instalación de sistema de comunicación | 340.50 | 15-Jan-19 A | 19-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INCO01005 | FCK-Tendido de Fibra Óptica | 102.00 | 15-Jan-19 A | 23-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INCO01005 | FCK-Tendido de Fibra Óptica | 80.00 | 05-Jul-19 A | 19-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de detección de F&G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INFG01000 | NC-202 FCK-Instalación del sistema Fire & Gas | 70.00 | 15-Jan-19 A | 14-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110INFG01000 | NC-202 FCK-Instalación del sistema Fire & Gas | 70.00 | 15-Jan-19 A | 14-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de lazos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRFG01000 | FCK-F&G System Testing (Eliminada) | 827.20 | 18-Aug-17 A | 14-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRFG01000 | FCK-F&G System Testing (Eliminada) | 90.00 | 18-Aug-17 A | 18-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRLT01000 | NC-202 FCK-Loop Testing | 282.00 | 01-Jul-19 A | 05-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PRLT01010 | FCK- Walkthrough y limpieza de faltas | 49.00 | 14-Jun-21 | 14-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura de equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAEQ01010 | FCK-Pintura de FCK-T-301 Tanque Kfresh flexsorb SE | 603.00 | 10-Aug-16 A | 28-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAEQ01010 | FCK-Pintura de FCK-T-301 Tanque Kfresh flexsorb SE | 585.50 | 10-Aug-16 A | 16-Apr-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAEQ01020 | FCK-Pintura de FCK-T-302 Tanque lean flexsorb SE | 30.00 | 10-Aug-16 A | 23-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAEQ01030 | FCK-Pintura de FCK-T-401 Silo de finos de coque | 30.00 | 19-Oct-16 A | 10-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAEQ01030 | FCK-Pintura de FCK-T-401 Silo de finos de coque | 30.00 | 16-Nov-16 A | 24-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAEQ01000 | FCK-Pintura de Equipos | 315.50 | 30-Jun-17 A | 16-Apr-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acabado de Pintura en Tuberías | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAPP01010 | FCK-Pintura de tubería (En Taller) | 169.00 | 04-Mar-17 A | 18-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAPP01010 | FCK-Pintura de tubería (En Taller) | 169.00 | 04-Mar-17 A | 18-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura de Soportes de Tuberías | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAS01020 | FCK-Pintura de soportes de tubería (En Taller) | 100.00 | 02-Jun-17 A | 10-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAS01020 | FCK-Pintura de soportes de tubería (En Taller) | 100.00 | 02-Jun-17 A | 10-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura de Estructuras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAST01030 | FCK-Pintura de estructuras (Touch Up) - Eliminada | 160.00 | 21-Jul-17 A | 21-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura final de tubería (Final Coat & Touch-Up) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAFP01000 | FCK-Pintura de tubería (En Sitio) | 150.00 | 12-Jan-17 A | 28-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110PAFP01000 | FCK-Pintura de tubería (En Sitio) | 150.00 | 12-Jan-17 A | 28-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento de equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110MEV01196 | FCK-Prevestido de FCK-C-202/203 Separador LKGO/HKGO - Aislamiento | 959.50 | 16-Jan-17 A | 09-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110MEV01196 | FCK-Prevestido de FCK-C-202/203 Separador LKGO/HKGO - Aislamiento | 376.00 | 16-Jan-17 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110MEV01156 | FCK-Prevestido de FCK-C-207 Desbutanizadora - Aislamiento | 40.00 | 16-Jan-17 A | 05-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110MEV01156 | FCK-Prevestido de FCK-C-207 Desbutanizadora - Aislamiento | 50.00 | 16-Jan-17 A | 18-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C110ISEQ01000 | FCK-Aislamiento de Equipos | 300.00 | 27-Feb-17 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Activity ID, Activity Name, Original Duration, Start, Finish, 2020 (Apr-Dec), 2021 (Jan-Dec), 2022 (Jan-Dec)

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| | | | | | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos | | 257.00 | 25-Apr-16 A | 10-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos verticales | | 221.50 | 04-May-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01050 | FCC-Cimentación RG1-C-005 Desbutanizadora | 80.48 | 04-May-16 A | 28-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01025 | FCC-Cimentación RG1-C-003 Absorbidora de Aminas de Gas Acido | 72.00 | 01-Jun-16 A | 20-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01035 | FCC-Cimentación RG1-D-002 KO Drum de Gas Acido | 199.50 | 01-Jun-16 A | 15-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01030 | FCC-Cimentación RG1-C-001 Stripper | 25.00 | 05-Jul-16 A | 05-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01020 | FCC-Cimentación RG1-D-103 Recibidor Interetapas | 12.00 | 15-Jul-16 A | 12-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01075 | FCC-Cimentación RG1-C-114 C3/C4 Splitter | 14.00 | 15-Jul-16 A | 16-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01065 | FCC-Cimentación RG1-C-107 Absorbidora | 10.00 | 19-Jul-16 A | 10-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01080 | FCC-Cimentación RG1-D-102 Deposito de Subcion de Gas del Compresor | 14.00 | 20-Jul-16 A | 10-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01115 | FCC-Cimentación FCC-D-012 F-E2 Blowdown Drum | 10.00 | 30-Jul-16 A | 23-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01095 | FCC-Cimentación FCC-D-010 Tanque Blowdown Atmosferico | 10.00 | 03-Aug-16 A | 02-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01070 | FCC-Cimentación FCC-D-112 Feed Surge Drum | 20.00 | 12-Aug-16 A | 20-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01005 | FCC-Cimentación RG1-D-005 Deposito de Recogida de Aminas | 12.00 | 12-Aug-16 A | 30-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01015 | FCC-Cimentación RG1-C-004 Extractor de Aminas de LPG | 20.00 | 12-Aug-16 A | 12-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01040 | FCC-Cimentación FCC-SB-001 Scruber de Gas Humedo | 16.00 | 01-Sep-16 A | 06-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01055 | FCC-Cimentación RG1-C-106 Absorbidora Primaria N2 | 15.00 | 04-Sep-16 A | 20-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01045 | FCC-Cimentación RG1-C-108 Absorbidora Primaria N1 | 18.00 | 05-Sep-16 A | 31-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01085 | FCC-Cimentación RG1-D-004 Condensador de C3/C4 Splitter Reboiler | 10.00 | 24-Sep-16 A | 10-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01000 | FCC-Cimentación FCC-L-001 Chimenea Principal | 63.50 | 28-Sep-16 A | 08-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01010 | FCC-Cimentación FCC-C-011 Stripper | 18.00 | 03-Oct-16 A | 05-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIVE01105 | FCC-Cimentación FCC-D-007 Fuel Gas KO Drum | 29.00 | 12-Dec-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos horizontales | | 199.50 | 25-Apr-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01045 | FCC-Cimentación RG1-E-001 Rehervidor de Vapor | 123.50 | 25-Apr-16 A | 23-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01030 | FCC-Cimentación FCC-E-014 A/B Intercambiador Agua-Aceite | 94.00 | 01-May-16 A | 16-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01015 | FCC-Cimentación FCC-E-015 Cold Raw Oil-MP Steam Heater | 85.00 | 08-May-16 A | 31-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01010 | FCC-Cimentación FCC-E-102 A Generador de Vapor de Fondo de Columna | 81.00 | 01-Jun-16 A | 07-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01025 | FCC-Cimentación RG1-E-004/005 Rehervidor del Stripper | 77.50 | 01-Jun-16 A | 16-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01055 | FCC-Cimentación RG1-E-008 Rehervidor de la Desbutanizadora y RG1-E-104 | 113.50 | 01-Jun-16 A | 05-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE1125 | FCC-Cimentación FCC-E-102 B Generador de Vapor de Fondo de Columna | 73.50 | 01-Jun-16 A | 05-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01035 | FCC-Cimentación RG1-E-105 A Intercambiador de Alimentacion al Stripper | 12.00 | 03-Jul-16 A | 05-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01065 | FCC-Cimentación RG1-E-007 Condensador WGC | 12.00 | 16-Jul-16 A | 02-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01105 | FCC-Cimentación FCC-E-002 | 10.00 | 20-Jul-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01125 | FCC-Cimentación FCC-E-006 Enfriador Blowdown | 10.00 | 20-Jul-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE1135 | FCC-Cimentación RG1-E-105 B Intercambiador de Alimentacion al Stripper | 12.00 | 22-Aug-16 A | 22-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01020 | FCC-Cimentación FCC-E-003 Enfriador de Drenajes Cerrados | 14.00 | 20-Sep-16 A | 27-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01085 | FCC-Cimentación RG1-E-115 Enfriador de Producto C4 | 10.00 | 01-Oct-16 A | 04-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01075 | FCC-Cimentación RG1-D-003 Tratador de LPG | 20.00 | 03-Oct-16 A | 03-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIE01005 | FCC-Cimentación FCC-E-005 Enfriador Blowdown | 10.00 | 01-Dec-16 A | 12-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para bombas | | 227.50 | 01-Jun-16 A | 18-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE31000 | FCC-Cimentación para FCC-H-002 Steam Generator Fuel Gas y Estructura | 220.00 | 01-Jun-16 A | 01-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11115 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-106 A | 12.00 | 23-Jul-16 A | 20-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12115 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-106 B | 12.00 | 23-Jul-16 A | 20-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12125 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-006 B | 12.00 | 28-Jul-16 A | 21-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12155 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-002 B | 12.00 | 30-Jul-16 A | 20-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11155 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-002 A | 12.00 | 02-Aug-16 A | 14-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11165 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-110 A | 12.00 | 02-Aug-16 A | 15-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11145 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-007 A | 12.00 | 04-Aug-16 A | 19-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12145 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-007 B | 12.00 | 06-Aug-16 A | 12-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11135 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-107 A | 12.00 | 10-Aug-16 A | 16-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12165 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-110 B | 12.00 | 10-Aug-16 A | 14-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11105 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-103 A | 12.00 | 13-Aug-16 A | 08-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12135 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-107 B | 12.00 | 13-Aug-16 A | 20-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11125 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-006 A | 12.00 | 18-Aug-16 A | 17-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12015 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-110 B | 12.00 | 01-Sep-16 A | 11-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11015 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-110 A | 12.00 | 02-Sep-16 A | 01-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12105 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-103 B | 12.00 | 03-Sep-16 A | 21-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11020 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-015 A | 12.00 | 04-Sep-16 A | 31-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12035 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-019 B | 12.00 | 04-Sep-16 A | 11-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12215 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-003 B | 12.00 | 04-Sep-16 A | 19-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12055 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-018 B | 12.00 | 05-Sep-16 A | 07-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12205 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-001 B | 12.00 | 05-Sep-16 A | 20-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12085 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-101 B | 12.00 | 05-Sep-16 A | 20-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11035 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-019 A | 12.00 | 06-Sep-16 A | 15-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11075 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-009A | 12.00 | 07-Sep-16 A | 12-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11025 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-111 A | 12.00 | 09-Sep-16 A | 18-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12030 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-013 B | 12.00 | 09-Sep-16 A | 12-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12025 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-111 B | 12.00 | 09-Sep-16 A | 02-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11095 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-102 | 12.00 | 10-Sep-16 A | 31-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11030 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-013 A | 12.00 | 11-Sep-16 A | 10-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11205 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-001 A | 12.00 | 11-Sep-16 A | 15-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11215 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-003 A | 12.00 | 11-Sep-16 A | 14-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE12185 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-004 B | 12.00 | 11-Sep-16 A | 15-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11055 | FCC-Cimentación para Bombas FCC-P-018 A | 12.00 | 12-Sep-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11085 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-101 A | 12.00 | 13-Sep-16 A | 13-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11185 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-004 A | 12.00 | 16-Sep-16 A | 15-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190CIRE11195 | FCC-Cimentación para Bombas RG1-P-005 A | 12.00 | 01-Oct-16 A | 31-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Table with columns for Activity ID, Activity Name, Original Duration, Start, Finish, and a monthly timeline grid from April 2020 to September 2022. Activities include categories like Tuberia, Electricidad, and Instrumentación with specific task names and durations.

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | Apr 71 | May 72 | Jun 73 | Jul 74 | Aug 75 | Sep 76 | Oct 77 | Nov 78 | Dec 79 | Jan 80 | Feb 81 | Mar 82 | Apr 83 | May 84 | Jun 85 | Jul 86 | Aug 87 | Sep 88 | Oct 89 | Nov 90 | Dec 91 | Jan 92 | Feb 93 | Mar 94 | Apr 95 | May 96 | Jun 97 | Jul 98 | Aug 99 | Sep 100 | Oct 101 |
| Instalación de analizadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190INAI01000 | FCC-Instalación de Analizadores | 69.00 | 02-Mar-18 A | 14-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hook-ups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190INH01000 | FCC-Prefabricación y montaje de Hook ups | 110.00 | 16-Mar-21 | 03-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas de comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190INCO01005 | FCC-Tendido de Fibra Óptica | 69.00 | 15-Aug-19 A | 07-May-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de detección de F&G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190INFG01000 | NC-202 FCC-Instalación del sistema Fire & Gas | 28.00 | 16-Feb-18 A | 13-May-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de lazos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190PRWT01010 | FCC Walkthrough y limpieza de fallas | 156.00 | 03-May-19 A | 28-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190PRLT01000 | NC-202 FCC-Loop Testing | 76.00 | 03-May-19 A | 28-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura final de tubería (Final Coat & Touch-Up) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190PAPP01010 | FCC-Pintura de tubería (Taller) | 100.00 | 07-Dec-19 A | 16-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190PASP01020 | FCC-Pintura de soporte de tubería (Taller) | 430.50 | 10-Mar-17 A | 10-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190PAST01000 | FCC-Pintura de estructura (Touch up) - ELIMINADO | 150.00 | 17-Mar-17 A | 15-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190PAFP01000 | FCC-Pintura final de tubería | 150.00 | 20-Jun-17 A | 20-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura de equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190PAEQ01000 | FCC-Pintura de Equipos | 170.00 | 11-Aug-17 A | 22-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento de tubería y válvulas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190ISPI01000 | FCC-Aislamiento de Tuberías | 180.00 | 29-Nov-17 A | 10-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento de equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11310 | FCC-Prevestido de RG1-C-114 - Aislamiento | 230.00 | 10-Mar-17 A | 18-Oct-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11155 | FCC-Prevestido de RG1-C-001 - Aislamiento | 240.00 | 21-Oct-20 | 23-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190ISEQ01000 | FCC-Aislamiento de Equipos | 450.40 | 08-Mar-17 A | 23-Aug-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11240 | FCC-Prevestido de RG1-C-005 - Aislamiento | 14.00 | 08-Mar-17 A | 25-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11095 | FCC-Prevestido de FCC-C-109 - Aislamiento | 25.00 | 12-Jul-17 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11125 | FCC-Prevestido de FCC-R-001 - Aislamiento | 200.00 | 26-Jul-17 A | 18-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignifugado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11270 | FCC-Prevestido de RG1-C-106 - Ignifugado | 21.00 | 20-Sep-17 A | 13-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11320 | FCC-Prevestido de RG1-C-114 - Ignifugado | 30.00 | 05-Jan-18 A | 16-Jul-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190FPEQ01000 | FCC-Ignifugados de Equipos | 35.00 | 10-May-18 A | 08-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11195 | FCC-Prevestido de RG1-C-003 - Ignifugado | 731.40 | 23-Feb-18 A | 09-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11290 | FCC-Prevestido de RG1-C-108 - Ignifugado | 14.00 | 02-Mar-18 A | 20-Apr-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11165 | FCC-Prevestido de RG1-C-001 - Ignifugado | 14.00 | 06-Apr-18 A | 10-May-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11220 | FCC-Prevestido de RG1-C-004 - Ignifugado | 14.00 | 14-May-18 A | 12-Jun-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11250 | FCC-Prevestido de RG1-C-005 - Ignifugado | 21.00 | 04-Mar-20 A | 14-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11135 | FCC-Prevestido de FCC-R-001 - Ignifugado | 21.00 | 04-Mar-20 A | 07-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190METO11105 | FCC-Prevestido de FCC-C-109 - Ignifugado | 70.00 | 31-Oct-20 | 28-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignifugado de estructura metálica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C190FPSS01000 | FCC-Ignifugados de Estructuras | 54.00 | 20-Nov-20 | 28-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 DV3 - Unidad de Destilación de Vacío III - Nueva - TR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación del Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210SPSP01005 | DV3-Preparación del Terreno | 230.00 | 23-Apr-18 A | 09-Jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL00000 | DV3-Prefabricación de Pilotes | 1609.63 | 24-Mar-15 A | 01-Jun-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotaje y descabezado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01070 | DV3-Pilotaje y descabezado Estructura A (incluye escaleras) | 224.00 | 03-Aug-15 A | 22-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL0000T | DV3-Pilotaje y descabezado (Hamaca) | 224.00 | 03-Aug-15 A | 22-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01080 | DV3-Pilotaje y descabezado Rack de Tuberías N°2 (incluye Estructura J) | 142.00 | 24-Mar-15 A | 25-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01020 | DV3-Pilotaje y descabezado Estructura B | 129.00 | 24-Mar-15 A | 09-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01060 | DV3-Pilotaje y descabezado Estructura I (incluye escaleras) | 117.00 | 24-Apr-15 A | 25-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01000 | DV3-Pilotaje y descabezado RG2-K-001 A Compresor de gases de DPI | 33.00 | 24-Apr-15 A | 05-Jun-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01065 | DV3-Pilotaje y descabezado RG2-K-001 B Compresor de gases de DPI | 117.00 | 24-Apr-15 A | 25-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01090 | DV3-Pilotaje y descabezado Rack de Tuberías N°1 | 74.00 | 27-Apr-15 A | 04-Aug-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01045 | DV3-Pilotaje y descabezado Foso para DV3-D-009 | 52.00 | 28-Apr-15 A | 06-Jul-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01015 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-E-006 A/B Cambiador residuo atmosférico caliente | 33.00 | 29-Apr-15 A | 10-Jun-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01025 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-E-005 A/B Cambiador residuo atmosférico | 4.00 | 29-Apr-15 A | 05-May-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01010 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-K-001 Paquete compresor anillo líquido (incluye DV3-D-010) | 6.50 | 29-Apr-15 A | 07-May-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01035 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-E-004 Cambiador residuo atmosférico | 42.00 | 11-May-15 A | 04-Jul-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01005 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-E-013 Cambiador drenaje cerrado / Agua enfriamiento | 5.00 | 18-May-15 A | 22-May-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01030 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-D-001 Recipiente pulmón carga vacío | 4.50 | 22-May-15 A | 27-May-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01055 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-Z-004/005/010 Paquetes de inyección | 8.50 | 27-May-15 A | 05-Jun-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01050 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-C-001 Columna de vacío | 3.00 | 11-Jul-15 A | 15-Jul-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210PLPL01040 | DV3-Pilotaje y descabezado DV3-H-001 Horno | 4.00 | 12-Jul-15 A | 16-Jul-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Civil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentación de estructuras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIST11000 | DV3-Cimentación para Estructura B | 4.00 | 12-Jul-15 A | 16-Jul-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIST11020 | DV3-Cimentación para Estructura I (incluye escaleras) | 38.50 | 05-Aug-15 A | 22-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIST11040 | DV3-Cimentación para Estructura J (incluye escaleras) | 32.50 | 17-Aug-15 A | 25-Sep-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIST11030 | DV3-Cimentación para Estructura A (incluye escaleras) | 224.00 | 19-Oct-15 A | 17-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIST11050 | DV3-Cimentación para Estructura K | 180.50 | 19-Oct-15 A | 10-Jun-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones de racks de tuberías | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11010 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°1 | 207.00 | 06-Nov-15 A | 02-Jul-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11000 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°2 | 167.00 | 12-Nov-15 A | 18-Jun-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11000 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°2 | 114.50 | 16-Nov-15 A | 15-Apr-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11000 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°2 | 92.50 | 10-Apr-16 A | 17-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos verticales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11010 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°1 | 153.50 | 25-Oct-15 A | 15-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11000 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°2 | 115.00 | 14-Nov-15 A | 15-Apr-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos verticales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11010 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°1 | 247.50 | 19-Oct-15 A | 25-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C210CIPR11000 | DV3-Cimentación para Rack de tuberías N°2 | 82.00 | 04-Mar-16 A | 18-Jun-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Table with columns for Activity ID, Activity Name, Original Duration, Start, Finish, and monthly progress bars for years 2020 and 2021.

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | Apr 71 | May 72 | Jun 73 | Jul 74 | Aug 75 | Sep 76 | Oct 77 | Nov 78 | Dec 79 | Jan 80 | Feb 81 | Mar 82 | Apr 83 | May 84 | Jun 85 | Jul 86 | Aug 87 | Sep 88 | Oct 89 | Nov 90 | Dec 91 | Jan 92 | Feb 93 | Mar 94 | Apr 95 | May 96 | Jun 97 | Jul 98 | Aug 99 | Sep 100 | Oct 101 |
| | | | | | Gantt bars representing activity duration across months | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIPR01000 | INT3 MU2 - Prefabricación de Tubería - Rack | 184.00 | 04-Jul-16 A | 10-Feb-17 A | [Gantt bar from 04-Jul-16 A to 10-Feb-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tubería en rack | | 125.00 | 23-Mar-17 A | 15-Mar-18 A | [Gantt bar from 23-Mar-17 A to 15-Mar-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PI0001070 | INT3 MU2 - Montaje de Tubería - Rack | 125.00 | 23-Mar-17 A | 15-Mar-18 A | [Gantt bar from 23-Mar-17 A to 15-Mar-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes | | 312.00 | 20-Sep-16 A | 29-Dec-17 A | [Gantt bar from 20-Sep-16 A to 29-Dec-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PISU01000 | INT3 MU2 - Prefabricación de Soportes de Tuberías | 100.00 | 20-Sep-16 A | 10-Feb-17 A | [Gantt bar from 20-Sep-16 A to 10-Feb-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PISU21235 | INT3 MU2 - Prefabricación de Soportes de Tuberías en campo | 96.00 | 10-Jul-17 A | 25-Sep-17 A | [Gantt bar from 10-Jul-17 A to 25-Sep-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PISU21105 | INT3 MU2 - Montaje de Soportes de Tuberías | 70.00 | 15-Sep-17 A | 29-Dec-17 A | [Gantt bar from 15-Sep-17 A to 29-Dec-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traceado de vapor | | 150.00 | 18-May-18 A | 19-Mar-21 | [Gantt bar from 18-May-18 A to 19-Mar-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIST01105 | INT3 MU2 - Traceado de Vapor | 150.00 | 18-May-18 A | 19-Mar-21 | [Gantt bar from 18-May-18 A to 19-Mar-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas hidráulicas | | 699.50 | 20-Oct-17 A | 08-Feb-21 | [Gantt bar from 20-Oct-17 A to 08-Feb-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIHT01105 | INT3 MU2 - Pruebas Hidráulicas | 60.00 | 20-Oct-17 A | 21-Feb-20 A | [Gantt bar from 20-Oct-17 A to 21-Feb-20 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PRFL01100 | INT3 MU2 - Flushing / Blowing | 100.00 | 27-Apr-18 A | 07-Jan-21 | [Gantt bar from 27-Apr-18 A to 07-Jan-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PRRE01100 | INT3 MU2 - Reinstalación | 64.00 | 20-Jan-20 A | 08-Feb-21 | [Gantt bar from 20-Jan-20 A to 08-Feb-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricidad | | 195.90 | 23-Jun-17 A | 15-Jun-18 A | [Gantt bar from 23-Jun-17 A to 15-Jun-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELPL01400 | INT3 MU2 - Instalación de Bandejas de Alumbrado | 115.00 | 23-Jun-17 A | 08-Jun-18 A | [Gantt bar from 23-Jun-17 A to 08-Jun-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELPL01430 | INT3 MU2 - Alumbrado de Planta (Luminarias) | 65.00 | 15-Sep-17 A | 04-May-18 A | [Gantt bar from 15-Sep-17 A to 04-May-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELPL01410 | INT3 MU2 - Tendido de Cable de Alumbrado | 55.00 | 11-Nov-17 A | 13-Apr-18 A | [Gantt bar from 11-Nov-17 A to 13-Apr-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELGR1080 | INT3 MU2 - Instalación de Sistemas de Tierra | 35.00 | 24-Nov-17 A | 15-Jun-18 A | [Gantt bar from 24-Nov-17 A to 15-Jun-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | 93.00 | 15-Jul-17 A | 08-Sep-17 A | [Gantt bar from 15-Jul-17 A to 08-Sep-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. bandejas de instrumentación y conduits | | 93.00 | 15-Jul-17 A | 08-Sep-17 A | [Gantt bar from 15-Jul-17 A to 08-Sep-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandejas de instrumentación | | 93.00 | 15-Jul-17 A | 08-Sep-17 A | [Gantt bar from 15-Jul-17 A to 08-Sep-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340INCT01220 | INT3 MU2-Instalación de Bandejas de instrumentación | 93.00 | 15-Jul-17 A | 08-Sep-17 A | [Gantt bar from 15-Jul-17 A to 08-Sep-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | | 436.10 | 11-Jul-16 A | 04-Mar-21 | [Gantt bar from 11-Jul-16 A to 04-Mar-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PAPP05222 | INT3 MU2 - Pintura de tubería (Taller) | 105.00 | 11-Jul-16 A | 10-Feb-17 A | [Gantt bar from 11-Jul-16 A to 10-Feb-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PASP05224 | INT3 MU2 - Pintura de soporte tubería (Taller) | 80.00 | 07-Nov-16 A | 10-Feb-17 A | [Gantt bar from 07-Nov-16 A to 10-Feb-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PA0001040 | INT3 MU2 - Pintura final de tubería | 55.00 | 01-Dec-17 A | 04-Mar-21 | [Gantt bar from 01-Dec-17 A to 04-Mar-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PAST05226 | INT3 MU2 - Pintura de estructuras (Touch up) (Eliminar) | 32.00 | 01-May-18 A | 15-May-18 A | [Gantt bar from 01-May-18 A to 15-May-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento | | 65.00 | 25-Sep-17 A | 12-Apr-21 | [Gantt bar from 25-Sep-17 A to 12-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340IS0001040 | INT3 MU2 - Aislamiento Tubería | 65.00 | 25-Sep-17 A | 12-Apr-21 | [Gantt bar from 25-Sep-17 A to 12-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignifugado | | 65.00 | 01-Dec-17 A | 30-Mar-18 A | [Gantt bar from 01-Dec-17 A to 30-Mar-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340FP0001040 | INT3 MU2 - Ignifugado Rack | 65.00 | 01-Dec-17 A | 30-Mar-18 A | [Gantt bar from 01-Dec-17 A to 30-Mar-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interconexión 4 - Antorcha, Cogeneración y Zona Aguas | | 1489.38 | 10-Aug-15 A | 31-May-21 | [Gantt bar from 10-Aug-15 A to 31-May-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona Aguas | | 1576.40 | 10-Aug-15 A | 13-May-21 | [Gantt bar from 10-Aug-15 A to 13-May-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación del Terreno | | 295.00 | 15-Nov-15 A | 19-Oct-16 A | [Gantt bar from 15-Nov-15 A to 19-Oct-16 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340SPSP01155 | INT4 Aguas - Preparación del Terreno | 295.00 | 15-Nov-15 A | 19-Oct-16 A | [Gantt bar from 15-Nov-15 A to 19-Oct-16 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotaje | | 209.50 | 10-Aug-15 A | 10-May-16 A | [Gantt bar from 10-Aug-15 A to 10-May-16 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PLPL11085 | INT4 Aguas - Prefabricación de Pilotes | 80.00 | 10-Aug-15 A | 19-Nov-15 A | [Gantt bar from 10-Aug-15 A to 19-Nov-15 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PLPL01085 | INT4 Aguas - Pilotaje | 193.50 | 29-Aug-15 A | 10-May-16 A | [Gantt bar from 29-Aug-15 A to 10-May-16 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Civil | | 200.00 | 17-Jun-17 A | 02-Feb-18 A | [Gantt bar from 17-Jun-17 A to 02-Feb-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340CIPR11085 | INT4 Aguas - Cimentación | 75.00 | 17-Jun-17 A | 22-Dec-17 A | [Gantt bar from 17-Jun-17 A to 22-Dec-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340CIGR01090 | INT4 Aguas - Red de Tierras Enterrada | 46.00 | 05-Jan-18 A | 02-Feb-18 A | [Gantt bar from 05-Jan-18 A to 02-Feb-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura Metálica | | 618.00 | 09-Nov-15 A | 11-May-18 A | [Gantt bar from 09-Nov-15 A to 11-May-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340STPR01175 | INT4 Aguas - Prefabricación Estructura Metálica | 280.51 | 09-Nov-15 A | 01-Aug-17 A | [Gantt bar from 09-Nov-15 A to 01-Aug-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340STPR01165 | INT4 Aguas - Montaje Estructura Metálica | 100.00 | 18-Aug-17 A | 11-May-18 A | [Gantt bar from 18-Aug-17 A to 11-May-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubería | | 1132.10 | 15-Jul-16 A | 21-Apr-21 | [Gantt bar from 15-Jul-16 A to 21-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tubería en rack | | 98.00 | 16-Sep-17 A | 14-Aug-19 A | [Gantt bar from 16-Sep-17 A to 14-Aug-19 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIRA01085 | INT4 Aguas - Montaje de Tubería - Rack | 98.00 | 16-Sep-17 A | 14-Aug-19 A | [Gantt bar from 16-Sep-17 A to 14-Aug-19 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefabricación | | 207.00 | 15-Jul-16 A | 23-Jun-17 A | [Gantt bar from 15-Jul-16 A to 23-Jun-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIPR01085 | INT4 Aguas - Prefabricación de Tubería - Rack | 207.00 | 15-Jul-16 A | 23-Jun-17 A | [Gantt bar from 15-Jul-16 A to 23-Jun-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes | | 361.00 | 15-Sep-16 A | 18-Dec-20 | [Gantt bar from 15-Sep-16 A to 18-Dec-20] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PISU11075 | INT4 Aguas - Prefabricación de Soportes de Tuberías | 115.00 | 15-Sep-16 A | 10-Feb-17 A | [Gantt bar from 15-Sep-16 A to 10-Feb-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PISU21245 | INT4 Aguas - Prefabricación de Soportes de Tuberías en campo | 81.00 | 31-Jul-17 A | 05-Jan-18 A | [Gantt bar from 31-Jul-17 A to 05-Jan-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PISU21115 | INT4 Aguas - Montaje de Soportes de Tuberías | 112.00 | 22-Sep-17 A | 18-Dec-20 | [Gantt bar from 22-Sep-17 A to 18-Dec-20] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traceado de vapor | | 55.00 | 17-Apr-18 A | 21-Apr-21 | [Gantt bar from 17-Apr-18 A to 21-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIST01115 | INT4 Aguas - Traceado de Vapor | 55.00 | 17-Apr-18 A | 21-Apr-21 | [Gantt bar from 17-Apr-18 A to 21-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas hidráulicas | | 638.00 | 20-Oct-17 A | 11-Mar-21 | [Gantt bar from 20-Oct-17 A to 11-Mar-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PIHT01115 | INT4 Aguas - Pruebas Hidráulicas | 150.00 | 20-Oct-17 A | 07-Jan-21 | [Gantt bar from 20-Oct-17 A to 07-Jan-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PRFL01110 | INT4 Aguas - Flushing / Blowing | 78.00 | 06-Dec-19 A | 08-Feb-21 | [Gantt bar from 06-Dec-19 A to 08-Feb-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PRRE01110 | INT4 Aguas - Reinstalación | 79.00 | 02-Mar-20 A | 11-Mar-21 | [Gantt bar from 02-Mar-20 A to 11-Mar-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricidad | | 115.00 | 23-Sep-17 A | 07-Apr-21 | [Gantt bar from 23-Sep-17 A to 07-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELPL01460 | INT4 Aguas - Tendido de Cable de Alumbrado | 85.00 | 23-Sep-17 A | 22-Jan-19 A | [Gantt bar from 23-Sep-17 A to 22-Jan-19 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELPL01450 | INT4 Aguas - Instalación de Bandejas de Alumbrado | 95.00 | 21-Oct-17 A | 15-Jun-18 A | [Gantt bar from 21-Oct-17 A to 15-Jun-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELPL01480 | INT4 Aguas - Alumbrado de Planta (Luminarias) | 65.00 | 21-Oct-17 A | 07-Apr-21 | [Gantt bar from 21-Oct-17 A to 07-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340ELGR1090 | INT4 Aguas - Instalación de Sistemas de Tierra | 35.00 | 24-Nov-17 A | 26-Feb-21 | [Gantt bar from 24-Nov-17 A to 26-Feb-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | 254.00 | 04-Nov-17 A | 23-Mar-18 A | [Gantt bar from 04-Nov-17 A to 23-Mar-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340IN0005090 | INT4 Aguas - Montaje Instrumentación | 110.00 | 19-Feb-18 A | 23-Mar-18 A | [Gantt bar from 19-Feb-18 A to 23-Mar-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. bandejas de instrumentación y conduits | | 68.00 | 04-Nov-17 A | 02-Feb-18 A | [Gantt bar from 04-Nov-17 A to 02-Feb-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandejas de instrumentación | | 68.00 | 04-Nov-17 A | 02-Feb-18 A | [Gantt bar from 04-Nov-17 A to 02-Feb-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340INCT01240 | INT4 Aguas-Instalación de Bandejas de instrumentación | 68.00 | 04-Nov-17 A | 02-Feb-18 A | [Gantt bar from 04-Nov-17 A to 02-Feb-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | | 1287.00 | 15-Jul-16 A | 06-Apr-21 | [Gantt bar from 15-Jul-16 A to 06-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PAPP05228 | INT4 Aguas - Pintura de tubería (Taller) | 160.00 | 15-Jul-16 A | 18-Mar-17 A | [Gantt bar from 15-Jul-16 A to 18-Mar-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PASP05230 | INT4 Aguas - Pintura de soporte tubería (Taller) | 60.00 | 15-Dec-16 A | 10-Feb-17 A | [Gantt bar from 15-Dec-16 A to 10-Feb-17 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PAST05232 | INT4 Aguas - Pintura de estructuras (Touch up) (Eliminar) | 60.00 | 01-May-18 A | 15-May-18 A | [Gantt bar from 01-May-18 A to 15-May-18 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340PA0005090 | INT4 Aguas - Pintura final de tubería | 136.00 | 14-Oct-20 | 06-Apr-21 | [Gantt bar from 14-Oct-20 to 06-Apr-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento | | 50.00 | 13-Oct-17 A | 13-May-21 | [Gantt bar from 13-Oct-17 A to 13-May-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340IS0005090 | INT4 Aguas - Aislamiento Tubería | 50.00 | 13-Oct-17 A | 13-May-21 | [Gantt bar from 13-Oct-17 A to 13-May-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cogeneración | | 1187.50 | 05-Oct-15 A | 31-May-21 | [Gantt bar from 05-Oct-15 A to 31-May-21] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación del Terreno | | 85.00 | 03-Oct-16 A | 25-Nov-16 A | [Gantt bar from 03-Oct-16 A to 25-Nov-16 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C340SPSP01165 | INT4 GE - Preparación del Terreno | 85.00 | 03-Oct-16 A | 25-Nov-16 A | [Gantt bar from 03-Oct-16 A to 25-Nov-16 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotaje | | 166.50 | 05-Oct-15 A | 11-May-16 A | [Gantt bar from 05-Oct-15 A to 11-May-16 A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | | | | |
| | | | | | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Hook-ups | | 20.00 | 16-Mar-18 A | 31-Oct-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470INH01010 | RCO ESTE - Prefabricación y montaje de Hook ups | 20.00 | 16-Mar-18 A | 31-Oct-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de detección de F&G | | 15.00 | 23-Feb-18 A | 20-Sep-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470INFG10020 | NC-202 RCO ESTE-Instalación del sistema Fire & Gas | 15.00 | 23-Feb-18 A | 20-Sep-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de lazos | | 165.61 | 25-May-18 A | 20-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRWT10210 | RCO-Walkthrough y limpieza de faltas | 25.00 | 25-May-18 A | 20-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRLT01010 | NC-202 RCO ESTE-Loop Testing | 15.00 | 31-Oct-19 A | 17-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | | 432.00 | 15-Dec-16 A | 24-Oct-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura final de tubería (Final Coat & Touch-Up) | | 432.00 | 15-Dec-16 A | 24-Oct-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PAPP01010 | RCO ESTE-Pintura de tubería (Taller) | 100.00 | 15-Dec-16 A | 19-May-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PAS0P1010 | RCO ESTE-Pintura de soportes de tubería (Taller) | 45.00 | 24-Apr-17 A | 19-May-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PAFP01000 | RCO ESTE-Pintura final de tubería | 45.00 | 15-Dec-17 A | 24-Oct-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PAST01010 | RCO ESTE-Pintura de estructuras (Touch up) | 25.00 | 08-Mar-18 A | 11-Apr-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura de equipos | | 30.00 | 20-Apr-17 A | 25-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PAEQ01000 | RCO ESTE - Pintura de Equipos | 30.00 | 20-Apr-17 A | 25-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento | | 117.00 | 08-Sep-17 A | 09-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento de equipos | | 69.00 | 08-Sep-17 A | 20-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ISEQ01010 | RCO ESTE-Aislamiento de Equipos | 69.00 | 08-Sep-17 A | 20-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento de tubería y válvulas | | 90.00 | 21-Oct-17 A | 09-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ISPI01010 | RCO ESTE-Aislamiento de Tubería | 90.00 | 21-Oct-17 A | 09-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignifugado | | 241.00 | 10-Jul-17 A | 16-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignifugado de equipos | | 25.00 | 09-Mar-18 A | 16-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470FPEQ01010 | RCO ESTE-Ignifugado de Equipos | 25.00 | 09-Mar-18 A | 16-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignifugado de estructura metálica | | 60.00 | 10-Jul-17 A | 11-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470FPSS01010 | RCO ESTE-Ignifugado de Estructura Metálica - A ELIMINAR | 60.00 | 10-Jul-17 A | 11-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 RCO - Área Oeste | | 1288.38 | 26-Oct-15 A | 12-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación del Terreno | | 60.00 | 06-Jul-16 A | 07-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470SPSP01015 | RCO OESTE-Preparación del Terreno | 60.00 | 06-Jul-16 A | 07-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotaje | | 118.00 | 26-Oct-15 A | 30-Mar-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotaje y descabezado | | 118.00 | 26-Oct-15 A | 30-Mar-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PL0011000 | RCO OESTE-Prefabricación de Pilotes | 24.00 | 26-Oct-15 A | 24-Nov-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PL0001000 | RCO OESTE-Pilotaje y descabezado | 8.00 | 18-Mar-16 A | 30-Mar-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Civil | | 373.50 | 15-Jun-16 A | 31-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos | | 251.40 | 15-Jun-16 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos horizontales | | 74.00 | 15-Jun-16 A | 19-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIHE01050 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-D-001 Depósito Separador Media Presión Condensado Limpio | 64.00 | 15-Jun-16 A | 28-Sep-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIHE01065 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-D-004 Depósito Separador Muy Baja Presión Condensado Potencialmente Aceitoso | 74.00 | 15-Jun-16 A | 19-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIHE01055 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-D-002 Depósito Separador Baja Presión Condensado Limpio | 27.00 | 11-Jul-16 A | 01-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIHE01060 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-D-003 Depósito Separador Muy Baja Presión Condensado Limpio | 25.00 | 22-Jul-16 A | 19-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para bombas | | 21.00 | 16-Jan-17 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIRE11060 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-P-002 A Bomba de Traslado de Condensado Potencialmente Aceitoso | 20.00 | 16-Jan-17 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIRE11065 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-P-002 B Bomba de Traslado de Condensado Potencialmente Aceitoso | 20.00 | 16-Jan-17 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIRE11050 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-P-001 A Bomba de Traslado de Condensado Limpio | 20.00 | 07-Feb-17 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIRE11055 | RCO OESTE-Cimentación para RCO-P-001 B Bomba de Traslado de Condensado Limpio | 20.00 | 07-Feb-17 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zanjas cubiertas de hormigón | | 30.00 | 03-Jul-17 A | 10-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CICT11000 | RCO OESTE - Zanjas Cubiertas de Hormigón | 30.00 | 03-Jul-17 A | 10-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones misceláneas | | 31.00 | 06-Aug-16 A | 03-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIMF11130 | RCO OESTE-Cimentación Miscelaneas | 31.00 | 06-Aug-16 A | 03-Oct-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red de tierras enterrada | | 25.00 | 01-Aug-17 A | 25-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIGR01000 | RCO OESTE-Red de Tierras Enterrada | 25.00 | 01-Aug-17 A | 25-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubería enterrada | | 30.00 | 10-Jul-17 A | 31-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIUG21000 | RCO - Tubería enterrada agua contra incendios - FWS | 30.00 | 10-Jul-17 A | 31-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura metálica | | 215.50 | 15-Dec-16 A | 16-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefabricación de estructura metálica | | 88.00 | 15-Dec-16 A | 08-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escaleras y plataformas | | 88.00 | 15-Dec-16 A | 08-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470STSP11040 | RCO OESTE-Prefabricación Escaleras y Plataformas - Aeroenfriadores | 74.00 | 15-Dec-16 A | 08-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470STSP11050 | RCO OESTE-Prefabricación Escaleras y Plataformas - Misceláneas | 74.00 | 15-Dec-16 A | 08-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje estructura metálica | | 52.00 | 14-Jul-17 A | 16-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escaleras y plataformas | | 52.00 | 14-Jul-17 A | 16-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470STSP01040 | RCO OESTE - Montaje Escaleras y Plataformas - Aeroenfriadores | 52.00 | 14-Jul-17 A | 16-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470STSP01050 | RCO OESTE - Montaje Escaleras y Plataformas - Misceláneas | 46.00 | 21-Jul-17 A | 27-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipos | | 984.90 | 25-Nov-16 A | 22-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos horizontales | | 39.00 | 25-Nov-16 A | 30-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHV11010 | RCO OESTE-Montaje de RCO-D-001 Depósito Separador Media Presión Condensado Limpio | 25.00 | 25-Nov-16 A | 30-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHV11020 | RCO OESTE-Montaje de RCO-D-002 Depósito Separador Baja Presión Condensado Limpio | 25.00 | 25-Nov-16 A | 30-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHV11030 | RCO OESTE-Montaje de RCO-D-003 Depósito Separador Muy Baja Presión Condensado Limpio | 25.00 | 25-Nov-16 A | 30-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHV11040 | RCO OESTE-Montaje de RCO-D-004 Depósito Separador Muy Baja Presión Condensado Potencialmente Aceitoso | 25.00 | 25-Nov-16 A | 30-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfriadores aéreos | | 41.00 | 20-Mar-17 A | 22-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEAC01015 | RCO OESTE-Preensamblaje de RCO-A-001 Aerocondensador de Condensado Limpio | 35.00 | 20-Mar-17 A | 22-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEAC01025 | RCO OESTE-Preensamblaje de RCO-A-002 Aerocondensador de Condensado Potencialmente Aceitoso | 35.00 | 20-Mar-17 A | 22-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bombas horizontales | | 27.00 | 22-Mar-17 A | 19-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHM01020 | RCO OESTE - Montaje de RCO-P-001 A Bomba de Traslado de Condensado Limpio | 20.00 | 22-Mar-17 A | 10-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHM01030 | RCO OESTE - Montaje de RCO-P-001 B Bomba de Traslado de Condensado Limpio | 20.00 | 22-Mar-17 A | 10-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHM01040 | RCO OESTE - Montaje de RCO-P-002 A Bomba de Traslado de Condensado Potencialmente Aceitoso | 20.00 | 22-Mar-17 A | 19-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHM01050 | RCO OESTE - Montaje de RCO-P-002 B Bomba de Traslado de Condensado Potencialmente Aceitoso | 20.00 | 22-Mar-17 A | 05-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Box up | | 600.90 | 07-Apr-17 A | 22-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRBO11020 | RCO OESTE-Static Box Up | 20.00 | 07-Apr-17 A | 07-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRBO21020 | RCO OESTE-Rotary Box Up | 20.00 | 27-Aug-20 | 22-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubería | | 1112.50 | 15-Sep-16 A | 08-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefabricación | | 180.00 | 15-Sep-16 A | 25-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | | | | | | |
| | | | | | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | | | | | |
| 47 RCO - Área Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación del Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470SPSP01025 | RCO NORTE-Preparación del Terreno | 20.00 | 02-Nov-16 A | 21-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PLPL01000 | RCO NORTE-Prefabricación de Pilotes | 16.50 | 23-Oct-15 A | 12-Nov-15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PLPL01000 | RCO NORTE-Pilotaje y descabezado | 5.50 | 22-Mar-16 A | 30-Mar-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Civil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para equipos horizontales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIHE01100 | RCO NORTE - Cimentación para RCO-D-007 Depósito Separador Muy Baja Presión Condensado Limpio | 20.00 | 15-Apr-17 A | 30-Jun-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones para bombas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIRE11100 | RCO NORTE - Cimentación para RCO-P-006 A Bomba de Traslase de Condensado Limpio | 15.00 | 26-Jun-17 A | 14-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIRE11110 | RCO NORTE - Cimentación para RCO-P-006 B Bomba de Traslase de Condensado Limpio | 15.00 | 26-Jun-17 A | 14-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimentaciones misceláneas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIMF11120 | RCO NORTE-Cimentación Miscelaneas | 11.00 | 26-Jun-17 A | 14-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozos de registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470CIDM11030 | RCO NORTE-Pozos de registro in situ | 25.00 | 15-Apr-17 A | 20-Apr-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura metálica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefabricación de estructura metálica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escaleras y plataformas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470STPR11010 | RCO NORTE-Prefabricación Escaleras y Plataformas - Misceláneas | 68.00 | 15-Dec-16 A | 08-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje estructura metálica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escaleras y plataformas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470STPR01010 | RCO NORTE - Montaje Escaleras y Plataformas - Misceláneas | 41.00 | 20-Jun-17 A | 08-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos horizontales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHV11070 | RCO NORTE - Montaje de RCO-D-007 Depósito Separador Muy Baja Presión Condensado Limpio | 25.00 | 07-Jul-17 A | 03-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bombas horizontales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHM01060 | RCO NORTE-Montaje de RCO-P-006 A Bomba de Traslase de Condensado Limpio | 25.00 | 15-Sep-17 A | 13-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470MEHM01070 | RCO NORTE-Montaje de RCO-P-006 B Bomba de Traslase de Condensado Limpio | 20.00 | 15-Sep-17 A | 13-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Box up | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRBO11000 | RCO NORTE-Static Box Up | 20.00 | 22-Dec-17 A | 04-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRBO21000 | RCO NORTE-Rotary Box Up | 20.00 | 02-Mar-20 A | 08-Sep-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubería | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefabricación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PIPR01050 | RCO NORTE-Prefabricación de Tubería - Diámetro Mayor | 75.00 | 10-Oct-16 A | 20-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PIPR01000 | RCO NORTE - Prefabricación de Tubería - Rack | 30.00 | 01-Aug-17 A | 22-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tubería en rack | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PIRA01005 | RCO NORTE-Montaje de Tubería en Rack (Interconexión) | 74.00 | 27-Sep-19 A | 27-Sep-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tubería de proceso (Diámetro Mayor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PIBB01100 | RCO NORTE-Montaje de Tubería Diámetro Mayor | 43.50 | 11-Nov-17 A | 18-May-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tubería de proceso (Diámetro Menor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PISB01100 | RCO NORTE - Montaje de Tubería Diámetro Menor | 35.00 | 20-Jun-17 A | 19-Jul-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PISU11100 | RCO NORTE-Prefabricación de Soportes de Tuberías | 35.00 | 15-Sep-16 A | 18-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PISU11115 | RCO NORTE-Prefabricación de Soportes de Tuberías en CAMPO | 29.00 | 11-Nov-17 A | 01-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PISU21100 | RCO NORTE-Montaje de Soportes de Tuberías | 15.00 | 17-Aug-18 A | 27-Sep-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traceado de vapor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PIST01100 | RCO NORTE-Traceado de Vapor | 30.00 | 21-Oct-19 A | 20-Aug-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PIHT01100 | RCO NORTE-Pruebas Hidráulicas | 20.00 | 18-May-18 A | 27-Sep-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRFL01000 | RCO NORTE-Flushing / Blowing | 20.00 | 13-Jul-18 A | 29-Jan-20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRRE01000 | RCO NORTE-Reinstalación | 20.00 | 27-Jul-18 A | 02-Mar-20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red de tierras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELGR01020 | RCO NORTE - Instalación de Sistemas de Tierra | 20.00 | 11-Aug-17 A | 15-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. de bandejas eléctricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELTI01020 | RCO NORTE - Instalación de Bandejas eléctricas | 30.00 | 18-Aug-17 A | 15-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de conduit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELCI01020 | RCO NORTE - Instalación de Conduits | 40.00 | 02-Oct-17 A | 27-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELCL01020 | NC-202 RCO NORTE - Tendido de cable eléctrico | 50.00 | 14-Jun-19 A | 05-Jul-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iluminación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELPL01020 | RCO NORTE - Instalación de Bandejas de alumbrado | 30.00 | 18-Sep-17 A | 13-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELPL01021 | RCO NORTE - Alumbrado de Planta (Luminarias) | 20.00 | 15-Dec-17 A | 04-May-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELPL01022 | RCO NORTE - Tendido de cable de alumbrado | 20.00 | 05-Feb-18 A | 18-May-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexionado de cable eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELCO01020 | NC-202 RCO NORTE - Conexionado de cables eléctricos | 20.00 | 25-May-18 A | 05-Jul-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paneles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470ELPA01020 | RCO NORTE - Instalación paneles locales / estaciones de control | 20.00 | 12-Jan-18 A | 19-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470PRMR01000 | NC-202 RCO NORTE-Motor Run Test | 10.00 | 21-Oct-19 A | 29-Aug-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recalibración de instrumentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470INIP01020 | RCO NORTE - Calibración de Instrumentos | 24.00 | 01-Sep-17 A | 02-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cajas de conexión (JB) y paneles locales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470INJB01020 | RCO NORTE - Instalación de Cajas de Conexión (Junction Boxes) | 27.00 | 09-Oct-17 A | 10-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. bandejas de instrumentación y conduit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C470INCT01020 | RCO NORTE - Instalación de Bandejas de instrumentación | 40.00 | 02-Oct-17 A | 05-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable multipar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30.00 | 25-May-18 A | 07-Nov-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Gantt chart bars for months Apr-2020 to Sep-2022

Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Gantt chart showing months from Apr 2020 to Sep 2022. Includes sections like Conexiones, Pruebas de lazoes, F&G, Módulos de DCS/VMS/ESD, Piloteaje, Civil, Edificios, Arquitectura, HVAC, Electricidad, Red de tierras, and Equipos eléctricos principales.

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | Apr 71 | May 72 | Jun 73 | Jul 74 | Aug 75 | Sep 76 | Oct 77 | Nov 78 | Dec 79 | Jan 80 | Feb 81 | Mar 82 | Apr 83 | May 84 | Jun 85 | Jul 86 | Aug 87 | Sep 88 | Oct 89 | Nov 90 | Dec 91 | Jan 92 | Feb 93 | Mar 94 | Apr 95 | May 96 | Jun 97 | Jul 98 | Aug 99 | Sep 100 | Oct 101 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIBB91810 | Entrega de tanque T-180 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-180 por PP | | |
| C530PIBB91840 | Entrega de tanque T-010 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-010 por PP | | |
| C530PIBB91850 | Entrega de tanque TANQUES VGO por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque TANQUES VGO por PP | | |
| C530PIBB91860 | Entrega de tanque T-609 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-609 por PP | | |
| C530PIBB91870 | Entrega de tanque T-603 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-603 por PP | | |
| C530PIBB91880 | Entrega de tanque T-604 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-604 por PP | | |
| C530PIBB91890 | Entrega de tanque T-602 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-602 por PP | | |
| C530TK16010 | Entrega de tanque T-250 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-250 por PP | | |
| C530TK16020 | Entrega de tanque T-253 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de tanque T-253 por PP | | |
| C530PIBB91900 | Entrega de Trabajos en Tie-Ins PTA. ETILO por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de Trabajos en Tie-Ins PTA. ETILO por PP | | |
| C530PIBB91910 | Entrega de Trabajos en Tie-ins en Residuales (P-306) por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de Trabajos en Tie-ins en Residuales (P-306) por PP | | |
| C530PIBB91920 | Entrega de Trabajos en Tie-ins de GLP por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de Trabajos en Tie-ins de GLP por PP | | |
| C530PIBB91930 | Entrega de Trabajos en Tie-ins en Bombas GLP por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de Trabajos en Tie-ins en Bombas GLP por PP | | |
| C530PIBB91940 | Entrega de Trabajos en Tie-ins CB-5 por PP | 0.00 | | 30-Sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ Entrega de Trabajos en Tie-ins CB-5 por PP | | |
| Preparación del Terreno | | | | | 257.00 | 25-Feb-16 A | 24-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530SPSP01000 | TKS-Preparación del Terreno | 257.00 | 25-Feb-16 A | 24-Nov-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanque TKS-T-003 | | | | | 1445.00 | 30-Jan-16 A | 06-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PR0001135 | TKS-T-003-Listo Para Arranque | 0.00 | | 06-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ TKS-T-003-Listo Para Arranque | | |
| Civil | | | | | 422.00 | 30-Jan-16 A | 15-Jun-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cubetos y fosos | | | | | 83.00 | 30-Jan-16 A | 17-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIPS11410 | TKS-T-003 - Cimentación tanque TKS-T-003 | 83.00 | 30-Jan-16 A | 17-May-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas enterrados | | | | | 45.00 | 13-Feb-17 A | 10-Apr-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIUG01100 | TKS-T-003 - Tendido tubería sistemas enterrados | 45.00 | 13-Feb-17 A | 10-Apr-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muros y diques para cubetos de tanques | | | | | 95.00 | 28-Nov-16 A | 19-Apr-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIBW01120 | TKS-T-003 - Ejecución de muros/diques del cubeto 1.2 (TKS-T-003) | 95.00 | 28-Nov-16 A | 19-Apr-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes de tubería (Sleepers) | | | | | 40.00 | 05-Mar-17 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIPT11100 | TKS-T-003 - Instalación pipe tracks (Sleepers) | 40.00 | 05-Mar-17 A | 20-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pavimentos | | | | | 35.00 | 01-May-17 A | 15-Jun-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIPS11380 | TKS-T-003 - Pavimentos | 35.00 | 01-May-17 A | 15-Jun-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura metálica | | | | | 149.50 | 15-Dec-16 A | 05-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plataformas y escaleras | | | | | 149.50 | 15-Dec-16 A | 05-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530STFB01100 | TKS-T-003 - Prefabricación de plataformas y escaleras | 90.00 | 15-Dec-16 A | 18-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530STSP01100 | TKS-T-003 - Montaje de plataformas y escaleras | 24.00 | 02-Jun-17 A | 05-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanques | | | | | 262.00 | 17-May-16 A | 20-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tanques de almacenamiento | | | | | 262.00 | 17-May-16 A | 20-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TKME01130 | TKS-T-003 - Montaje Tanque TKS-T-003 | 262.00 | 17-May-16 A | 20-Jul-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubería | | | | | 1267.10 | 11-Jul-16 A | 29-Mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefabricación | | | | | 90.00 | 11-Jul-16 A | 18-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIPR01100 | TKS-T-003 - Prefabricación Tubería - Diámetro Mayor | 90.00 | 11-Jul-16 A | 18-Mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tubería de proceso (Diámetro Mayor) | | | | | 60.00 | 25-Aug-17 A | 23-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIBB01100 | TKS-T-003 - Montaje de Tubería de Diámetro Mayor | 60.00 | 25-Aug-17 A | 23-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes | | | | | 438.60 | 15-Aug-16 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PISU01210 | TKS-T-003 - Prefabricación de Soportes de Tubería | 65.00 | 15-Aug-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PISU01200 | TKS-T-003 - Montaje de Soportes de tubería | 17.00 | 30-Mar-18 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traceado de vapor | | | | | 84.75 | 01-Dec-20 | 18-Mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIST01100 | TKS - Montaje de Traceado de Vapor Líneas Existentes | 84.75 | 01-Dec-20 | 18-Mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas hidráulicas | | | | | 791.50 | 09-Feb-18 A | 29-Mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIHT01210 | TKS-T-003 - Pruebas Hidráulicas | 25.00 | 09-Feb-18 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PRFL01210 | TKS-T-003 - Flushing / Blowing | 40.00 | 22-Jun-18 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PRRE01100 | TKS-T-003 - Reinstalación | 93.00 | 01-Dec-20 | 29-Mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricidad | | | | | 253.00 | 11-Apr-17 A | 14-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red de tierras | | | | | 30.00 | 11-Apr-17 A | 15-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIGR01100 | TKS-T-003 - Instalación de Sistemas de Tierra | 30.00 | 11-Apr-17 A | 15-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr.Instalac. de bandejas eléctricas | | | | | 40.00 | 20-Oct-17 A | 03-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELTI01100 | TKS-T-003 - Instalación de Bandejas Eléctricas | 40.00 | 20-Oct-17 A | 03-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de conduit | | | | | 15.00 | 29-Sep-17 A | 02-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELCI01100 | TKS-T-003 - Instalación de Conduits | 15.00 | 29-Sep-17 A | 02-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iluminación | | | | | 56.00 | 27-Jul-17 A | 14-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELPL01500 | TKS-T-003 - Instalación de Bandejas de alumbrado | 25.00 | 27-Jul-17 A | 02-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELPL01510 | TKS-T-003 - Tendido de cable de alumbrado | 20.00 | 14-Aug-17 A | 06-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELPL01540 | TKS-T-003 - Alumbrado de Planta (Luminarias) | 20.00 | 25-Aug-17 A | 14-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | | | | 1074.00 | 02-Jun-17 A | 06-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precalibración de instrumentos | | | | | 15.00 | 11-Aug-17 A | 02-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INIP01100 | TKS-T-003 - Calibración de Instrumentos | 15.00 | 11-Aug-17 A | 02-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cajas de conexión (JB) y paneles locales | | | | | 10.00 | 09-Jun-17 A | 17-Sep-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INJB01100 | TKS-T-003 - Instalación de Cajas de Conexión (Junction Boxes) | 10.00 | 09-Jun-17 A | 17-Sep-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr.Instalac. bandejas de instrumentación y conduit | | | | | 192.50 | 02-Jun-17 A | 08-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INCT01210 | TKS-T-003 - Instalación de Bandejas de instrumentación | 50.00 | 02-Jun-17 A | 08-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INCT01200 | TKS-T-003 - Instalación de Conduits | 100.00 | 02-Jun-17 A | 08-Dec-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable par simple | | | | | 70.00 | 06-Jul-18 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INSL01100 | NC-202 TKS-T-003 - Tendido de Single Cable de Instrumentación | 70.00 | 06-Jul-18 A | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexionado de cable de instrumentación | | | | | 120.00 | 06-Jul-18 A | 23-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INGC01100 | NC-202 TKS-T-003 - Conexionados de Single Cable | 120.00 | 06-Jul-18 A | 23-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de instrumentos | | | | | 60.00 | 24-Nov-17 A | 29-Mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INI01100 | TKS-T-003 - Instalación de Instrumentos | 60.00 | 24-Nov-17 A | 29-Mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hook-ups | | | | | 43.00 | 01-Dec-20 | 23-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INHU01100 | TKS-T-003 - Prefabricación y montaje de Hook ups | 43.00 | 01-Dec-20 | 23-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de lazos | | | | | 37.60 | 17-Feb-21 | 06-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INLT01100 | NC-202 TKS-T-003 - Loop Testing | 37.60 | 17-Feb-21 | 06-Apr-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | | | | | 126.00 | 15-Nov-16 A | 20-Apr-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | | |
| | | | | | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | |
| Civil | | 587.50 | 08-Jan-16 A | 26-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cubetos y fosos | | 56.00 | 08-Jan-16 A | 18-Mar-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIPS11140 | TKS-T-005 - Cimentación tanque TKS-T-005 | 56.00 | 08-Jan-16 A | 18-Mar-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas enterrados | | 15.00 | 14-Aug-17 A | 25-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIUG01030 | TKS-T-005 - Tendido tubería sistemas enterrados (drenaje y pluviales) | 15.00 | 14-Aug-17 A | 25-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muros y diques para cubetos de tanques | | 45.00 | 26-Aug-16 A | 16-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIBW01040 | TKS-T-005 - Ejecución de muros/diques del cubeto 10 (Modificación en cubeto T-204) | 45.00 | 26-Aug-16 A | 16-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes de tubería (Sleepers) | | 15.00 | 20-Jan-18 A | 26-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIPT11030 | TKS-T-005 - Instalación pipe tracks (Sleepers) | 15.00 | 20-Jan-18 A | 26-Jan-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pavimentos | | 30.00 | 08-Aug-17 A | 01-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIPS11110 | TKS-T-005 - Pavimentos (grava) | 30.00 | 08-Aug-17 A | 01-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanques | | 162.00 | 21-Mar-16 A | 15-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tanques de almacenamiento | | 162.00 | 21-Mar-16 A | 15-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530TKME01040 | TKS-T-005 - Montaje Tanque TKS-T-005 | 162.00 | 21-Mar-16 A | 15-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura metálica | | 146.50 | 15-Dec-16 A | 26-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plataformas y escaleras | | 146.50 | 15-Dec-16 A | 26-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530STFB01030 | TKS-T-005 - Prefabricación de plataformas y escaleras | 60.00 | 15-Dec-16 A | 16-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530STSP01030 | TKS-T-005 - Montaje de plataformas y escaleras | 14.00 | 02-Jun-17 A | 26-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubería | | 1137.00 | 04-Jul-16 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefabricación | | 60.00 | 04-Jul-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIPR01030 | TKS-T-005 - Prefabricación Tubería - Diámetro Mayor | 60.00 | 04-Jul-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje de tubería de proceso (Diámetro Mayor) | | 30.00 | 05-Jan-18 A | 02-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIBB01030 | TKS-T-005 - Montaje de Tubería de Diámetro Mayor | 30.00 | 05-Jan-18 A | 02-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes | | 418.00 | 15-Sep-16 A | 06-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PISU01070 | TKS-T-005 - Prefabricación de Soportes de Tubería | 15.00 | 15-Sep-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PISU01060 | TKS-T-005 - Montaje de Soportes de tubería | 20.00 | 04-May-18 A | 06-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traceado de vapor | | 15.00 | 27-Apr-18 A | 24-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIST01030 | TKS-T-005 - Montaje de Traceado de Vapor | 15.00 | 27-Apr-18 A | 24-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas hidráulicas | | 792.90 | 10-Nov-17 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PIHT01070 | TKS-T-005 - Pruebas Hidráulicas | 30.00 | 10-Nov-17 A | 13-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PRFL01070 | TKS-T-005 - Flushing / Blowing | 30.00 | 22-Oct-20 | 30-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PRE01030 | TKS-T-005 - Reinstalación | 28.00 | 09-Nov-20 | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricidad | | 589.63 | 30-Jun-17 A | 09-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red de tierras | | 15.00 | 25-Jul-17 A | 15-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530CIGR01030 | TKS-T-005 - Instalación de Sistemas de Tierra | 15.00 | 25-Jul-17 A | 15-Sep-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. de bandejas eléctricas | | 10.00 | 22-Sep-17 A | 04-May-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELT01030 | TKS-T-005 - Instalación de Bandejas Eléctricas | 10.00 | 22-Sep-17 A | 04-May-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de conduit | | 5.00 | 29-Sep-17 A | 02-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELC01030 | TKS-T-005 - Instalación de Conduits | 5.00 | 29-Sep-17 A | 02-Mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable eléctrico | | 262.13 | 30-Jun-17 A | 29-Nov-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELCL01030 | TKS - Area Tanques TKS-T-005, TKS-T-014 & TKS-T-015 - Tendido de cable eléctrico | 15.00 | 30-Jun-17 A | 20-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELCL01030D | NC-202 TKS - Area Tanques TKS-T-005, TKS-T-014 & TKS-T-015 - Desinstalación de cable eléctrico | 25.00 | 15-Jan-18 A | 28-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELCL01030N | NC-202 TKS - Area Tanques TKS-T-005, TKS-T-014 & TKS-T-015 - Reinstalación / Tendido Nuevo de cable eléctrico | 50.00 | 06-Jul-18 A | 29-Nov-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexión de cable eléctrico | | 554.10 | 15-Sep-17 A | 14-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELCO01030 | TKS - Area Tanques TKS-T-005, TKS-T-014 & TKS-T-015 - Conexión de cables eléctricos | 10.00 | 15-Sep-17 A | 20-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELCO01030N | NC-202 TKS - Area Tanques TKS-T-005, TKS-T-014 & TKS-T-015 - Conexión Nuevo de cables eléctricos | 58.00 | 25-Oct-19 A | 14-Oct-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iluminación | | 30.60 | 15-Sep-17 A | 09-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELPL01150 | TKS-T-005 - Instalación de Bandejas de alumbrado | 10.00 | 15-Sep-17 A | 27-Oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELPL01190 | TKS-T-005 - Alumbrado de Planta (Luminarias) | 10.00 | 29-Sep-17 A | 09-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ELPL01160 | TKS-T-005 - Tendido de cable de alumbrado | 10.00 | 20-Oct-17 A | 03-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | 955.00 | 02-Jun-17 A | 28-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pre-calibración de instrumentos | | 10.00 | 14-Aug-17 A | 09-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INIP01030 | TKS-T-005 - Calibración de Instrumentos | 10.00 | 14-Aug-17 A | 09-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cajas de conexión (JB) y paneles locales | | 15.00 | 02-Jun-17 A | 15-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INJB01030 | TKS-T-005 - Instalación de Cajas de Conexión (Junction Boxes) | 15.00 | 02-Jun-17 A | 15-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabr./Instalac. bandejas de instrumentación y conduit | | 128.50 | 02-Jun-17 A | 08-Jun-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INCT01070 | TKS-T-005 - Instalación de Bandejas de instrumentación | 10.00 | 02-Jun-17 A | 08-Jun-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INCT01060 | TKS-T-005 - Instalación de Conduits | 38.00 | 02-Jun-17 A | 08-Jun-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tendido de cable par simple | | 313.88 | 08-Aug-17 A | 10-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INSL01030 | TKS-T-005 - Tendido de Single Cable de Instrumentación | 30.00 | 08-Aug-17 A | 20-Nov-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INSL01030D | NC-202 TKS-T-005 - Desinstalación de Single Cable de Instrumentación | 40.00 | 26-Dec-17 A | 28-Feb-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INSL01030N | NC-202 TKS-T-005 - Reinstalación / Tendido Nuevo de Single Cable de Instrumentación | 51.00 | 03-Aug-18 A | 10-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexión de cable de instrumentación | | 22.00 | 06-Jul-18 A | 24-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INGC01030 | NC-202 TKS-T-005 - Conexión de Single Cable | 22.00 | 06-Jul-18 A | 24-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de instrumentos | | 25.00 | 24-Nov-17 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INII01030 | TKS-T-005 - Instalación de Instrumentos | 25.00 | 24-Nov-17 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hook-ups | | 20.00 | 03-Aug-18 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INH01030 | TKS-T-005 - Prefabricación y montaje de Hook ups | 20.00 | 03-Aug-18 A | 15-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de lazos | | 24.60 | 29-Dec-20 | 28-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530INLT01030 | NC-202 TKS-T-005 - Loop Testing | 24.60 | 29-Dec-20 | 28-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | | 1028.00 | 19-Aug-16 A | 22-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PASP01025 | TKS-T-005-Pintura de soportes (Taller) | 30.00 | 15-Dec-16 A | 30-Jan-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PAPP01025 | TKS-T-005-Pintura de tubería (Taller) | 20.00 | 20-Dec-16 A | 10-Feb-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PAFP01025 | TKS-T-005-Pintura de tubería (Touch up) | 203.00 | 21-Oct-19 A | 08-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PAST01026 | TKS-T-005-Pintura de Estructuras (Touch up) | 203.00 | 21-Oct-19 A | 22-Dec-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanques | | 17.00 | 19-Aug-16 A | 25-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530PAEQ01040 | TKS-T-005 - Pintura tanque TKS-T-005 | 17.00 | 19-Aug-16 A | 25-Aug-16 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento | | 264.00 | 16-Mar-17 A | 27-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanques | | 264.00 | 16-Mar-17 A | 27-Nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C530ISEQ01000 | TKS-T-005 - Aislamiento tanque TKS-T-005 | 75.00 | 16-Mar-17 A | 16-Aug-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

