

**ESTADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CON CONCESIÓN DEFINITIVA DE INICIATIVA PRIVADA "EN CONSTRUCCIÓN"**

Ítem	Tipo de contrato de la Central	Proyecto	Central de Generación	Propietario	Nivel de Tensión (kV)	Longitud (km)	Avance (%)	Puesta en Servicio (Contrato)	Estado (*)
1	Concesión MINEM	L.T. 60 kV S.E. Huatziroki - S.E. Yurinaki	C.H. Huatziroki I	Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A.	60	30.7	0.0%	04.07.2018	El proyecto está retrasado. A la fecha no se inició la construcción de la obra.
2	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Tulumayo IV - T8	C.H. Tulumayo IV	Egejunín Tulumayo IV S.A.C.	220	8.2	0.0%	15.05.2017	El proyecto está retrasado. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.
3	Concesión MINEM	L.T. 60 kV S.E. Runatullo III - S.E. Tulumayo IV	C.H. Tulumayo IV	Egejunín Tulumayo IV S.A.C.	60	7.5	0.0%	13.05.2016	El proyecto está retrasado. La Concesionaria viene gestionando la modificación del inicio de obras y la POC de la Concesión de Transmisión ante el MINEM para su construcción paralela a la C.H. Tulumayo IV. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.
4	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte - S.E. Tingo María	C.H. Belo Horizonte	Compañía Energética del Centro SAC	220	19.5	0.0%	30.12.2021	El proyecto está retrasado. Con R.M. N° 265-2017-MEM/DGE del 25.09.2017, se resolvió declarar inadmisibles las solicitudes de fuerza mayor formulada por la Concesionaria. La Concesionaria interpuso un Recurso de Apelación contra la citada Resolución, solicitando se declare la nulidad de la misma y se admita el trámite de solicitud de modificación de la POC de la C.H. Belo Horizonte, por fuerza mayor.
5	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V - S.E. Tulumayo IV	C.H. Tulumayo V	Egejunín Tulumayo V S.A.C.	220	9.2	0.0%	09.10.2022	El proyecto está retrasado. Se ha concluido con la ingeniería básica del proyecto. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.
6	Concesión MINEM	L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes	C.H. Tarucani	Tarucani Generating Company S.A.	138	57.7	0.0%	17.06.2015	Proyecto retrasado. A la fecha el proyecto está suspendido, aún no se ha iniciado la construcción de la obra.
7	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Chachani - S.E. San José	C.S.F. Chachani	CSF Continua Chachani S.A.C.	220	3.5	0.0%	24.12.2023	En la fase en la que se encuentra el proyecto no ha tenido lugar avance físico en la ejecución de las obras. El 14.09.2022, mediante R.M. N° 334-2022-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Chachani S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19" y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva.
8	Concesión MINEM	L.T. 220 kV Misti - San José	C.S. Misti	CSF Continua Misti S.A.C.	220	13.2	0.0%	24.12.2023	En la fase en la que se encuentra el proyecto no ha tenido lugar avance físico en la ejecución de las obras. El 15.09.2022, mediante R.M. N° 336-2022-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Misti S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19" y aprobó la tercera modificación de la concesión definitiva.
9	Concesión MINEM	L.T. 22,9 kV Llaylla - Chalhuamayo	C.H. Llaylla	Electrocentro	22.9	6.5	0.0%	24.02.2021	Proyecto retrasado. En elaboración de estudios de ingeniería y obtención de permisos
10	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Punta Lomitas-S.E. Derivación e Interconexión 220 kV S.E. Derivación-Nuevas Estructuras T748A/T749A de la L.T. 220 kV S.E. Ica-S.E. Marcona (L2211)	C.E. Punta Lomitas	Engie Energia Perú	220	60.2	100.0%	28.12.2022	El 27.12.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-16208-2022, el COES aprobó la Integración al SEIN de las Instalaciones del Proyecto "Central Eólica Punta Lomitas de 260 MW – Etapa I", a partir de las 00:00 horas del 28.12.2022.
11	Concesión MINEM	L.T. 60 kV S.E. Poechos - S.E. Las Lomas - S.E. Quiroz	-	Electronoroeste S.A.	60	75.0	94.0%	30.04.2022	El proyecto presenta un avance físico de 93.9%; las estructuras, accesorios y conductor de la línea de transmisión se encuentran montados casi en su totalidad; asimismo, los equipos de patio y tableros de las salas de control correspondientes a las subestaciones se encuentran montados.
12	Concesión MINEM	L.T. 60 kV S.E. Pongo Caynarachi - S.E. Yurimaguas	-	Electro Oriente S.A.	60	52.5	28.6%	09.06.2022	El 18.03.2022, se iniciaron las obras en el proyecto. A la fecha se encuentran ejecutadas las fundaciones, zapatas, pedestales incluido los respectivos pernos de anclaje en la ampliación de la S.E. Pongo de Caynarachi.
13	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Capiri-S.E. Ttio-S.E. Limacpunco-S.E. Onocora	C.H. Limacpunco, Ttio Y Capiri	Electro Araza S.A.C.	220	129.3	0.0%	21.12.2027	En elaboración de estudios de ingeniería y obtención de permisos
14	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Caravelí-S.E. Poroma	C.E. Caravelí	Ibereólica Caravelí S.A.C.	220	47.2	0.0%	31.03.2026	En elaboración de estudios de ingeniería y obtención de permisos
15	Concesión MINEM	L.T. 60 kV S.E. Milagros-S.E. Santa Rosa	C.S. Milagros	Parque Fotovoltaico Iquitos S.A.C.	60	13.7	0.0%	30.12.2023	En elaboración de estudios de ingeniería y obtención de permisos
16	Concesión MINEM	L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu-S.E. San José	CSF Pichu Pichu	CSF Pichu Pichu S.A.C.	220	4.3	0.0%	24.12.2023	En elaboración de estudios de ingeniería y obtención de permisos
<b>Total</b>						<b>569.3</b>			

**Donde:**

- L.T. Línea de Transmisión
- C.H. Central Hidroeléctrica
- C.T. Central Termoeléctrica