

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN (ESTUDIOS DE INGENIERÍA O CONSTRUCCIÓN)

Contratos de Concesiones Definitivas y Autorizaciones para Desarrollar la Actividad de Generación de Energía Eléctrica, Incluye Contratos de Compromisos de Inversión Licitadas por PROINVERSIÓN

Ítem	N° de Contrato	Concesión / Autorización	Central	Concesionario / Inversionista	Potencia (MW)	Monto de Inversión (US\$ millones)	Avance Global (%)	POC Contrato	POC Actual (modificado)	Etapas	Estado	Observación
1	201-2002	Concesión	C.H. Centauro I y III (Áncash)	CORPORACIÓN MINERA PERÚ S.A.	25.0	50.6	65.2%	31.12.2011	17.10.2018	Construcción	Atrasado	No cumplió la POC
2	359-2010	Concesión RER	C.H. Viroc (Raura II) (Lima)	AMAZONAS GENERACIÓN S.A.	13.0	20.5	0.0%	23.12.2013	17.03.2017	Estudios	Paralizado	En proceso de caducidad
3	363-2011	Concesión	C.H. Molloco (Arequipa)	GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. - GEMSAC	280.0	680.0	0.0%	12.08.2014	17.10.2020	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
4	374-2011	Concesión	C.H. Belo Horizonte (Huánuco)	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.C.	180.0	389.2	0.0%	31.05.2016	30.12.2021	Estudios	Paralizado	En proceso de caducidad
5	CDGRER 003-2010	Concesión RER	C.H. Huallín I (Arequipa)	ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS	6.0	6.2	50.6%	28.12.2015	31.12.2028	Estudios	En curso	Ninguna
6	384-2011	Concesión RER	C.H. Cola I (La Libertad)	HIDROELÉCTRICA COLA S.A.	13.1	8.2	0.0%	30.06.2014	28.02.2017	Estudios	Paralizado	No cumplió la POC
7	407-2012	Concesión	C.H. Cativen I-II (La Libertad)	COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.	29.0	58.1	0.0%	31.03.2017	29.07.2021	Estudios	Paralizado	Solicitó renuncia a la Concesión
8	190-2001	Concesión	C.H. Tarucani (Arequipa)	TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.	49.0	128.5	15.0%	07.06.2015	07.08.2028	Estudios	En curso	Ninguna
9	211-2003	Concesión	C.H. Pucará (Cusco)	COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA PUCARÁ	178.0	400.0	0.0%	18.11.2008	15.12.2017	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
10	426-2013	Concesión	C.H. Olmos I (Lambayeque)	SINDICATO ENERGÉTICO S.A. - SINERSA	51.0	95.6	3.5%	31.12.2018	14.10.2026	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
11	454-2014	Concesión	C.H. Curibamba (Junín)	ORYGEN PERÚ S.A.A.	195.0	577.4	0.0%	16.04.2021	No	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
12	458-2014	Concesión	C.H. Chadín 2 (Cajamarca)	IAC ENERGÍA S.A.	600.0	2023.0	0.0%	12.07.2023	No	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
13	456-2014	Concesión	C.H. Veracruz (Cajamarca)	COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C.	730.0	1443.8	0.0%	09.01.2022	No	Estudios	Paralizado	Solicitó renuncia a la Concesión
14	001-2015	Concesión RER	C.H. Campanayoc (Ayacucho)	MPJ CONSULTING S.A.C.	4.6	7.9	10.0%	10.07.2021	15.05.2026	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
15	450-2014	Concesión RER	C.H. Pallca (Lima)	CARBON LATAM PERU S.A.C.	10.1	33.3	6.9%	03.06.2019	No	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
16	464-2015	Concesión	C.H. Tulumayo IV (Junín)	EGEJUNÍN TULUMAYO IV S.A.C.	56.2	98.5	7.2%	13.10.2017	07.03.2018	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN (ESTUDIOS DE INGENIERÍA O CONSTRUCCIÓN)

Contratos de Concesiones Definitivas y Autorizaciones para Desarrollar la Actividad de Generación de Energía Eléctrica, Incluye Contratos de Compromisos de Inversión Licitadas por PROINVERSIÓN

Ítem	N° de Contrato	Concesión / Autorización	Central	Concesionario / Inversionista	Potencia (MW)	Monto de Inversión (US\$ millones)	Avance Global (%)	POC Contrato	POC Actual (modificado)	Etapas	Estado	Observación
17	471-2015	Concesión	C.H. Tulumayo V (Junín)	EGEJUNÍN TULUMAYO V S.A.C.	83.2	130.0	4.6%	15.09.2021	29.10.2022	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
18	473-2015	Concesión	C.H. Santa Lorenza I (Huánuco)	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.	18.7	55.3	60.2%	31.12.2017	03.01.2026	Construcción	Atrasado	En evaluación por el MINEM
19	004-2016	Concesión RER	P.C.H. Alcaparrosa (Junín)	ACQUA ENERGIA S.A.C.	9.5	17.1	22.1%	03.04.2021	06.04.2023	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
20	003-2016	Concesión RER	P.C.H. Casca (Junín)	ACQUA ENERGIA S.A.C.	8.4	15.7	20.4%	03.07.2021	06.07.2023	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
21	001-2016	Concesión RER	P.C.H. Marca (Junín)	ACQUA ENERGIA S.A.C.	8.9	17.0	17.8%	02.10.2021	04.10.2023	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
22	002-2016	Concesión RER	P.C.H. Miraflores (Junín)	ACQUA ENERGIA S.A.C.	9.9	22.0	5.7%	08.01.2021	11.01.2024	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
25	001-2016- GRA/DREM/D	Concesión RER	C.H. Hydrika 4 (Áncash)	HYDRIKA 4 S.A.C.	8.0	26.3	8.0%	02.10.2018	No	Estudios	Paralizado	En arbitraje
26	001-2017	Concesión RER	C.H. Hydrika 6 (Áncash)	HYDRIKA 6 S.A.C.	8.9	20.9	0.0%	17.04.2019	No	Estudios	Paralizado	En arbitraje
27	006-2016	Concesión RER	C.H. Llaylla (Junín)	ELECTROCENTRO S.A.	2.0	4.5	0.0%	18.03.2018	06.07.2020	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
28	-	Concesión RER	C.H. Aricota 3 (Tacna)	EGESUR S.A.	9.6	26.5	1.0%	09.05.2020	31.12.2025	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
29	481-2016	Concesión RER	C.H. Laguna Azul (Arequipa)	CH MAMACocha S.R.L.	20.0	60.0	0.0%	02.01.2017	14.03.2020	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
30	494-2016	Concesión	C.H. San Gabán III (Puno)	HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C.	209.3	500.5	96.0%	01.02.2022	28.07.2025	Construcción	En curso	Ninguna
31	511-2017	Concesión	C.H. Tingo I (Amazonas)	ENERGORET S.A.C.	210.0	414.0	0.0%	31.08.2024	No	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
32	511-2017	Concesión	C.H. Tingo II (Amazonas)	ENERGORET S.A.C.	148.0	356.0	0.0%	30.11.2026	No	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
33	511-2017	Concesión	C.H. Tingo III (Amazonas)	ENERGORET S.A.C.	48.0	120.0	0.0%	31.12.2026	No	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN (ESTUDIOS DE INGENIERÍA O CONSTRUCCIÓN)

Contratos de Concesiones Definitivas y Autorizaciones para Desarrollar la Actividad de Generación de Energía Eléctrica, Incluye Contratos de Compromisos de Inversión Licitadas por PROINVERSIÓN

Ítem	N° de Contrato	Concesión / Autorización	Central	Concesionario / Inversionista	Potencia (MW)	Monto de Inversión (US\$ millones)	Avance Global (%)	POC Contrato	POC Actual (modificado)	Etapas	Estado	Observación
34	380-2011	Concesión	Ampliación C.H. Santa Teresa (Cusco)	INLAND ENERGY S.A.C.	40.4	88.7	0.7%	19.01.2026	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
35	510-2017	Concesión	C.H. Limapuncu (Cusco)	ELECTRO ARAZA S.A.C.	35.0	72.3	3.6%	21.12.2027	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
36	510-2017	Concesión	C.H. Ttio (Cusco)	ELECTRO ARAZA S.A.C.	80.0	142.9	3.6%	21.12.2027	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
37	510-2017	Concesión	C.H. Capiri (Cusco)	ELECTRO ARAZA S.A.C.	80.0	169.2	3.6%	21.12.2027	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
38	001-2018	Concesión RER	C.H. San Juan (Huánuco)	HYDROPLUS GLOBAL S.A.C.	0.9	1.0	13.6%	18.11.2023	16.05.2025	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
39	529-2019	Concesión	C.H. Anto Ruiz III (Puno)	NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A.	102.1	199.0	1.8%	19.12.2025	09.03.2027	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
40	529-2019	Concesión	C.H. Anto Ruiz IV (Puno)	NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A.	103.8	217.7	1.8%	29.12.2026	18.03.2028	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
41	536-2019	Concesión	C.H. Charcani VII (Arequipa)	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.	20.9	51.9	6.3%	27.12.2022	21.04.2024	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
42	552-2020	Concesión	C.H. Lucilla (Arequipa)	INLAND ENERGY S.A.C.	288.0	415.0	1.1%	21.06.2025	10.04.2027	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
43	537-2019	Concesión	C.H. Santa Teresa II (Cusco)	INLAND ENERGY S.A.C.	280.0	496.3	0.7%	07.04.2028	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
44	558-2020	Concesión	C.H. Huallaga I (Huánuco)	CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.	392.0	988.0	31.0%	31.12.2027	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
45	542-2020	Concesión RER	C.H. Moquegua I (Moquegua)	EGESUR S.A.	15.3	45.4	2.6%	27.07.2024	No	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
46	561-2021	Concesión RER	C.H. Moquegua 3 (Moquegua)	EGESUR S.A.	18.7	50.9	2.6%	27.07.2024	No	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
47	001-2021	Concesión RER	C.H. Calasi (Huánuco)	HYDROPLUS GLOBAL S.A.C.	1.0	1.0	5.7%	30.11.2026	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
48	002-2021	Concesión RER	C.H. Chacamayo (Huánuco)	HYDROPLUS GLOBAL S.A.C.	1.5	1.3	6.3%	30.11.2026	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
49	556-2020	Concesión	C.H. Chancay 3 (Lima)	GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C.	13.8	33.8	4.1%	27.03.2025	09.06.2029	Estudios	En curso	Ninguna

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad

División de Supervisión de Electricidad

Mayor detalle en:

<https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones>

Marzo 2025

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN (ESTUDIOS DE INGENIERÍA O CONSTRUCCIÓN)

Contratos de Concesiones Definitivas y Autorizaciones para Desarrollar la Actividad de Generación de Energía Eléctrica, Incluye Contratos de Compromisos de Inversión Licitadas por PROINVERSIÓN

Ítem	N° de Contrato	Concesión / Autorización	Central	Concesionario / Inversionista	Potencia (MW)	Monto de Inversión (US\$ millones)	Avance Global (%)	POC Contrato	POC Actual (modificado)	Etapas	Estado	Observación
50	553-2020	Concesión	C.H. Chancay 2 (Lima)	GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C.	16.6	41.5	4.0%	14.10.2023	22.08.2027	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
51	586-2022	Concesión RER	C.H. Anashironi (Junín)	VARI ENERGÍA S.A.C.	20.0	5.5	83.2%	29.10.2024	09.01.2026	Construcción	Atrasado	Actividades en atraso
52	588-2023	Concesión RER	C.H. Pachachaca 2 (Apurímac)	HIDROELÉCTRICA AMÉRICA S.A.C.	19.8	24.4	0.0%	01.05.2026	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
53	327-2009	Concesión RER	C.H. Tingo (Lima)	COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA TINGO	15.0	34.1	17.1%	17.12.2020	No	Construcción	Atrasado	No cumplió la POC
54	001-2022	Concesión RER	Mini C.H. Ahobamba (Cusco)	INLAND ENERGY S.A.C.	2.2	12.0	4.1%	12.09.2025	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
55	609-2023	Concesión	C.H. Alto Bivao (San Martín)	GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BIVAO S.A.C.	302.0	468.3	0.0%	23.06.2034	No	Estudios	En curso	Ninguna
56	-	Concesión RER Subasta	C.H. Shima (San Martín)	ENERGÍA HIDRO S.A.C.	9.0	19.6	11.4%	30.09.2012	13.09.2019	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
57	-	Concesión RER Subasta	C.H. Huatziroki I (Junín)	EMPRESA GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A.	19.2	50.9	7.3%	31.12.2014	10.05.2025	Estudios	Paralizado	En evaluación por el MINEM
58	571-2021	Concesión RER	P.E. Caraveli (Arequipa)	IBEREOLICA CARAVELI S.A.C.	219.6	165.6	2.0%	15.03.2026	13.03.2027	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
59	612-2024	Concesión RER	C.E. Guarango (Ica)	SL ENERGY S.A.C.	330.0	298.8	0.0%	01.11.2027	No	Estudios	En curso	Ninguna
60	539-2020	Concesión RER	C.S.F. Continua Chachani (Arequipa)	CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C.	100.0	62.9	1.0%	15.11.2021	24.12.2023	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
61	541-2020	Concesión RER	C.S.F. Continua Misti (Arequipa)	CSF CONTINUA MISTI S.A.C.	300.0	178.1	0.2%	23.12.2021	24.12.2023	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
62	540-2020	Concesión RER	C.S.F. Continua Pichu Pichu (Arequipa)	CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C.	60.0	39.3	2.1%	15.11.2021	24.12.2023	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC
63	569-2021	Concesión	C.S. Planta Fotovoltaica Milagros (Loreto)	PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS S.A.C.	20.0	14.3	0.8%	30.11.2023	No	Estudios	Atrasado	No cumplió la POC

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN (ESTUDIOS DE INGENIERÍA O CONSTRUCCIÓN)

Contratos de Concesiones Definitivas y Autorizaciones para Desarrollar la Actividad de Generación de Energía Eléctrica, Incluye Contratos de Compromisos de Inversión Licitadas por PROINVERSIÓN

Ítem	N° de Contrato	Concesión / Autorización	Central	Concesionario / Inversionista	Potencia (MW)	Monto de Inversión (US\$ millones)	Avance Global (%)	POC Contrato	POC Actual (modificado)	Etapas	Estado	Observación
64	576-2022	Concesión RER	C.S. San Martín Solar (Ex la Joya Solar) (Arequipa)	JOYA SOLAR S.A.C.	252.4	179.7	98.5%	31.12.2023	31.12.2025	Construcción	En curso	Ninguna
65	579-2022	Concesión RER	C.S. Illa (Arequipa)	JOYA SOLAR S.A.C.	396.0	341.9	19.0%	31.12.2025	No	Construcción	En curso	Ninguna
66	583-2022	Concesión RER	C.S.F. Solimana (Arequipa)	ECORER S.A.C.	250.0	149.5	2.2%	31.12.2025	No	Estudios	En curso	Ninguna
67	591-2023	Concesión RER	C.S.F. Sunny (Arequipa)	KALLPA GENERACIÓN S.A.	204.0	126.4	59.4%	30.06.2025	No	Construcción	En curso	Ninguna
68	592-2022	Concesión RER	C.S. Hanaqpampa (Moquegua)	ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.	300.0	271.9	0.0%	30.12.2026	No	Estudios	En curso	Ninguna
69	605-2023	Concesión RER	C.S. Lupi (Moquegua)	IGR VALE S.A.C.	150.0	164.3	7.4%	31.07.2026	No	Estudios	Atrasado	Actividades en atraso
70	608-2023	Concesión RER	C.B. Casa Grande (La Libertad)	CASA GRANDE	68.5	16.2	99.9%	13.08.2024	No	Pruebas	Atrasado	No cumplió la POC
TOTALES					7750.1	13446.0						

(*) El Monto de Inversión (US\$ Millones) es reportado por las empresas concesionarias

C.H.	: Central Hidroeléctrica	C.E.	: Central Eólica
P.C.H.	: Pequeña Central Hidroeléctrica	P.E.	: Parque Eólico
C.T.	: Central Termoeléctrica	C.S.	: Central Solar
C.T.B.	: Central Térmica Biomasa	C.S.F.	: Central Solar Fotovoltaica