









División de Supervisión de Electricidad

Fecha y Actividad		Tema de importancia	Descripción del evento / consecuencias	Medidas adoptadas por Osinergmin u otros																				
09.10.2025	G	Máxima Demanda del SEIN OSINERGMIN	A las 14:30 h del 09.10.2025, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo ésta 7,840.1 MW. No supero los 8,342.91 MW registrado el día 28.03.2025 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. <table><tr><th>Zona</th><th>Máxima Demanda (MW)</th><th>Reserva Fria (MW)</th><th>Porcentaje %</th></tr><tr><td>Norte</td><td>1,237.43</td><td>598.69</td><td>48.4%</td></tr><tr><td>Centro</td><td>4,743.78</td><td>1,223.73</td><td>25.8%</td></tr><tr><td>Sur</td><td>1,858.86</td><td>1,695.41</td><td>91.2%</td></tr><tr><td>Total</td><td>7,840.1</td><td>3,517.8</td><td>44.9%</td></tr></table> Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del COES	Zona	Máxima Demanda (MW)	Reserva Fria (MW)	Porcentaje %	Norte	1,237.43	598.69	48.4%	Centro	4,743.78	1,223.73	25.8%	Sur	1,858.86	1,695.41	91.2%	Total	7,840.1	3,517.8	44.9%	MW Máxima Demanda y Energía Acumulada Anual GWh  (*) Máxima demanda puntual a nivel de generación registrada el día 23.02.2024 a las 12:30 horas. (**) Máxima demanda puntual a nivel de generación registrada el día 07.01.2025 a las 14:30 horas.
Zona	Máxima Demanda (MW)	Reserva Fria (MW)	Porcentaje %																					
Norte	1,237.43	598.69	48.4%																					
Centro	4,743.78	1,223.73	25.8%																					
Sur	1,858.86	1,695.41	91.2%																					
Total	7,840.1	3,517.8	44.9%																					
Del 08.10.2025 al 14.10.2025	G	Evolución de la Reserva Fria en el SEIN OSINERGMIN	MW Reserva Fria del SEIN en Máxima Demanda (Periodo del 13.08.25 al 14.10.25) 	Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. ➤ C.T. Ilo 4 (TG41: 206.49 MW): Del 08 al 14 de octubre, la unidad estuvo fuera de servicio debido a labores de mantenimiento anual preventivo. ➤ C.T. Ventanilla (TG3: 150.65 MW): Del 08 al 09 de octubre, la unidad estuvo fuera de servicio debido a labores de inspección de turbina. De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N°158-2025-MINEM/DM, se fijó en 34.5% como Margen de Reserva del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 2025 hasta abril de 2026.																				
Del 08.10.2025 al 14.10.2025	SEIN	Cobertura de la Demanda OSINERGMIN	Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda hasta el día 14.10.2025 se dio de la siguiente manera. MW Cobertura de la Demanda del SEIN por Fuente (Del 08.10.25 - 14.10.25)  Nota: Días de Uso de Diésel, (08) CT RF Ilo TG43 y (10) CT Recka TG1 por Pruebas Aleatorias, (08) CT Tumbes MAK 2 a mínima carga.	La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se distribuyó de la siguiente manera. Producción por Fuente de Energía (Del 08.10.25 - 14.10.25) 																				

Fecha y Actividad		Tema de importancia	Descripción del evento / consecuencias	Medidas adoptadas por Osinergmin u otros																					
Del 08.10.2025 Al 14.10.2025	SEIN	Producción Semanal por Fuente	Producción Semanal por Fuente en el SEIN (Cobertura de la Demanda)  *En la gráfica no se considera importación de energía de Ecuador hacia Perú Producción Semanal por fuente, actualizado al 14.10.2025 correspondiente a la Semana N°41 - 2025 (11 al 17 de octubre del 2025)																						
			Producción y Participación Semanal de Centrales Solares en el SEIN 2020 - 2025 	Ingreso en Operación comercial de Centrales Solares en el 2024-2025 <table><tr><th>Central</th><th>Tensión de Conexión (Kv)</th><th>Potencia Instalada (MW)</th><th>Fecha POC</th></tr><tr><td>C.S. Carhuaquero</td><td>10.0</td><td>0.55</td><td>14.02.2024</td></tr><tr><td>C.S. Clemesi</td><td>33</td><td>114.93</td><td>28.02.2024</td></tr><tr><td>C.S. Matarani</td><td>22.9</td><td>80</td><td>11.09.2024</td></tr><tr><td>C.S. San Martin</td><td>33</td><td>252.4</td><td>07.06.2025</td></tr><tr><td>C.S. Sunny</td><td>33</td><td>309</td><td>En pruebas</td></tr></table>	Central	Tensión de Conexión (Kv)	Potencia Instalada (MW)	Fecha POC	C.S. Carhuaquero	10.0	0.55	14.02.2024	C.S. Clemesi	33	114.93	28.02.2024	C.S. Matarani	22.9	80	11.09.2024	C.S. San Martin	33	252.4	07.06.2025	C.S. Sunny
Central	Tensión de Conexión (Kv)	Potencia Instalada (MW)	Fecha POC																						
C.S. Carhuaquero	10.0	0.55	14.02.2024																						
C.S. Clemesi	33	114.93	28.02.2024																						
C.S. Matarani	22.9	80	11.09.2024																						
C.S. San Martin	33	252.4	07.06.2025																						
C.S. Sunny	33	309	En pruebas																						

Fecha y Actividad		Tema de importancia	Descripción del evento / consecuencias	Medidas adoptadas por Osinergmin u otros																																																																						
Del 08.10.2025 al 14.10.2025	CE	Generación y Participación de Centrales Eólicas en el SEIN	Producción y Participación Semanal de Centrales Eólicas en el SEIN 2020 - 2025 	Puesta en Operación comercial de Centrales Eólicas en el 2024-2025 <table><tr><th>Central</th><th>Tensión de Conexión (Kv)</th><th>Potencia Instalada (MW)</th><th>Fecha POC</th></tr><tr><td>C.E. Wayra Extensión</td><td>33.0</td><td>177.00</td><td>29.06.2024</td></tr><tr><td>C.E. San Juan</td><td>33.0</td><td>135.70</td><td>14.12.2024</td></tr></table>	Central	Tensión de Conexión (Kv)	Potencia Instalada (MW)	Fecha POC	C.E. Wayra Extensión	33.0	177.00	29.06.2024	C.E. San Juan	33.0	135.70	14.12.2024																																																										
Central	Tensión de Conexión (Kv)	Potencia Instalada (MW)	Fecha POC																																																																							
C.E. Wayra Extensión	33.0	177.00	29.06.2024																																																																							
C.E. San Juan	33.0	135.70	14.12.2024																																																																							
Del 09.10.2025 al 15.10.2025	GSA	Situación Operativa del Sistema Eléctrico Aislado Iquitos OSINERGMIN	El 15.10.2025, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo ésta 65.1 MW. No ha superado los 74.8 MW registrado el día 25.09.2024 como máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación. 	Respecto a las unidades de generación del Sistema Eléctrico Iquitos se tiene lo siguiente. 1. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos Nueva de Genrent A la fecha algunas unidades de la CTIN ya ejecutaron mantenimiento correspondiente a 42 000 horas de operación. <table><tr><th rowspan="2">Grupos</th><th colspan="3">Mantenimiento 42K HOP</th><th colspan="3">Mantenimiento 48K HOP</th><th rowspan="2">Horómetro actual al 15/10/2025</th></tr><tr><th>Horómetro</th><th>Horas desde 36k</th><th>Fechas</th><th>Horómetro</th><th>Horas desde 42k</th><th>Fechas</th></tr><tr><td>MAN1</td><td>45762</td><td>6 154</td><td>12/07 al 24/07/2025</td><td></td><td></td><td></td><td>47299</td></tr><tr><td>MAN2</td><td>45546</td><td>5 830</td><td>04/06 al 12/06/2025</td><td></td><td></td><td></td><td>47977</td></tr><tr><td>MAN3</td><td>43624</td><td>6 617</td><td>19/05 al 31/05/2025</td><td></td><td></td><td></td><td>46359</td></tr><tr><td>MAN4</td><td>43 167</td><td>5 873</td><td>03/03 al 13/03/2025</td><td></td><td></td><td></td><td>47512</td></tr><tr><td>MAN5</td><td>43188</td><td>5 827</td><td>07/04 al 10/05/2025</td><td></td><td></td><td></td><td>45849</td></tr><tr><td>MAN6</td><td>42 714</td><td>7 048</td><td>23/09 al 30/09/2024</td><td>49659</td><td></td><td>18/08 al 10/09/2025</td><td>50399</td></tr><tr><td>MAN7</td><td>45 641</td><td>7 198</td><td>31/01 al 13/02/2025</td><td></td><td></td><td></td><td>50421</td></tr></table> - La unidad MAN 5, en mantenimiento correctivo desde el 07/10/2025 2. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos de Electro Oriente - El grupo W6, se encuentra en mantenimiento, así también los grupos W4, W5 y W7, y eventualmente el Cat Mak5 disponibles en casos de insuficiente capacidad de generación de la CTIN.	Grupos	Mantenimiento 42K HOP			Mantenimiento 48K HOP			Horómetro actual al 15/10/2025	Horómetro	Horas desde 36k	Fechas	Horómetro	Horas desde 42k	Fechas	MAN1	45762	6 154	12/07 al 24/07/2025				47299	MAN2	45546	5 830	04/06 al 12/06/2025				47977	MAN3	43624	6 617	19/05 al 31/05/2025				46359	MAN4	43 167	5 873	03/03 al 13/03/2025				47512	MAN5	43188	5 827	07/04 al 10/05/2025				45849	MAN6	42 714	7 048	23/09 al 30/09/2024	49659		18/08 al 10/09/2025	50399	MAN7	45 641	7 198	31/01 al 13/02/2025				50421
Grupos	Mantenimiento 42K HOP			Mantenimiento 48K HOP			Horómetro actual al 15/10/2025																																																																			
	Horómetro	Horas desde 36k	Fechas	Horómetro	Horas desde 42k	Fechas																																																																				
MAN1	45762	6 154	12/07 al 24/07/2025				47299																																																																			
MAN2	45546	5 830	04/06 al 12/06/2025				47977																																																																			
MAN3	43624	6 617	19/05 al 31/05/2025				46359																																																																			
MAN4	43 167	5 873	03/03 al 13/03/2025				47512																																																																			
MAN5	43188	5 827	07/04 al 10/05/2025				45849																																																																			
MAN6	42 714	7 048	23/09 al 30/09/2024	49659		18/08 al 10/09/2025	50399																																																																			
MAN7	45 641	7 198	31/01 al 13/02/2025				50421																																																																			

Fecha y Actividad		Tema de importancia	Descripción del evento / consecuencias	Medidas adoptadas por Osinergmin u otros										
Del 08.10.2025 al 14.10.2025	CS	Central: C.S.F. Sunny-309 MW Empresa: KALLPA GENERACIÓN S.A.	El 26.08.2025 con Carta N° COES/D/DP-785-2025, el COES dio su autorización de pruebas de puesta en servicio de la Etapa II del proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunny. El 10.09.2025, con Carta N° COES/D/DP-833-2025, el COES aprobó la Integración al SEIN de las Instalaciones de la etapa 1 del proyecto “C.S.F. Sunny (Energización del transformador principal)” a partir de las 00:00 horas del 11.09.2025. Según el "Informe Diario de Coordinación de la Operación del Sistema" del 02.10.2025, la central generó un máximo de 197 MW. (Etapa I). La POC está prevista para el 23.10.2025.	Generación de C.S. Sunny (Del 02.09.25 - 14.10.25)										
		Interrupciones importantes reportadas (Causas) OSINERGMIN	Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un total de 100. <table><tr><th>Causas de las Interrupciones Importantes Reportadas</th><th>%</th></tr><tr><td>Varios Propio (1)</td><td>38</td></tr><tr><td>Fenómenos Naturales (2)</td><td>25</td></tr><tr><td>Mantenimiento (3)</td><td>20</td></tr><tr><td>Terceros (4)</td><td>12</td></tr><tr><td>Fallas Sistema Interconectado (5)</td><td>5</td></tr></table> (La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto).	Causas de las Interrupciones Importantes Reportadas	%	Varios Propio (1)	38	Fenómenos Naturales (2)	25	Mantenimiento (3)	20	Terceros (4)	12	Fallas Sistema Interconectado (5)
Causas de las Interrupciones Importantes Reportadas	%													
Varios Propio (1)	38													
Fenómenos Naturales (2)	25													
Mantenimiento (3)	20													
Terceros (4)	12													
Fallas Sistema Interconectado (5)	5													
Del 08.10.2025 al 14.10.2025	SEIN			Interrupciones Importantes por Tipo de Causas (2021 - 2025)										

Fecha y Actividad		Tema de importancia	Descripción del evento / consecuencias	Medidas adoptadas por Osinergmin u otros												
Del 08.10.2025 al 14.10.2025	SEIN	Interrupciones importantes reportadas (Instalación Causante) OSINERGMIN	Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación causante se muestran en el cuadro siguiente. <table><tr><th>Origen de las Interrupciones por instalación causante</th><th>N° de Interrupciones</th><th>% de Interrupción</th></tr><tr><td>Distribución</td><td>64</td><td>64</td></tr><tr><td>Transmisión</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Generación</td><td>11</td><td>11</td></tr></table> (La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). (*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios.	Origen de las Interrupciones por instalación causante	N° de Interrupciones	% de Interrupción	Distribución	64	64	Transmisión	25	25	Generación	11	11	ORIGEN DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES POR INSTALACIÓN CAUSANTE Osinergmin Total: 100 eventos de interrupciones reportados (1) Distribución: Causas internas (59.4%, 38 veces, 2d 17h 3' de duración), Fenómenos naturales (29.7%, 19 veces, 17h 45' de duración), Terceros (9.4%, 6 veces, 2h 26' de duración), Otros suministradores (1.6%, 1 vez, 7h 12' de duración). (2) Transmisión: Causas internas (40%, 10 veces, 1d 12h 38' de duración), Fenómenos naturales (20%, 5 veces, 3h 43' de duración), Terceros (20%, 5 veces, 9h 39' de duración), Otros suministradores (20%, 5 veces, 12h 28' de duración). (3) Generación: Causas internas (63.6%, 7 veces, 1d 22h 54' de duración), Fenómenos naturales (9.1%, 1 vez, 20' de duración), Terceros (9.1%, 1 vez, 7' de duración), Otros suministradores (18.2%, 2 veces, 29' de duración).
			Origen de las Interrupciones por instalación causante	N° de Interrupciones	% de Interrupción											
Distribución	64	64														
Transmisión	25	25														
Generación	11	11														
Del 08.10.2025 al 14.10.2025	T	Primera Energización del Transformador TR-2306 DE 220/60/22.9 KV de 75 MVA de la S.E. Alipio Rosales Concesionaria Transmisora Reque Tumbes	El 12 de octubre de 2025, a las 10:53, se energizó por primera vez desde el lado de 220 kV el transformador TR2306 de 220/60/22.9 kV de 75 MVA de la S.E. Alipio Rosales a solicitud de Concesionaria Transmisora Reque Tumbes, titular del equipo. Por pruebas del mando sincronizado. No se reportó consecuencias en el SEIN.													
			Del 10.10.2025 al 16.10.2025	G	Supervisión del Contrato: C.S.F. Sunny-309 MW Empresa: KALLPA GENERACIÓN S.A.	- El proyecto se encuentra ubicado en el departamento y provincia de Arequipa, distrito La Joya. - El 22.02.2023, con R.M. N° 054-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a la empresa Kallpa Generación S.A. la Concesión Definitiva de generación eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para su proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunny, con una potencia instalada de 204 MW. - El 23.02.2023, se suscribió el Contrato de Concesión N° 591-2023 entre el Ministerio de Energía y Minas y Kallpa Generación S.A. - El 30.04.2024, con R.M. N° 175-2024-MINEM/DM, el MINEM amplió la POC hasta el 23.10.2025. - El 10.06.2025, mediante R.M. N° 197-2025-MINEM/DM, el MINEM aprobó la segunda modificación del Contrato de Concesión estableciendo la fecha POC de la Etapa II para el 27.08.2026. - El 16.06.2025, con R.M. N° 203-2025-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Adenda N° 2 donde se incrementó la potencia nominal de 204 MW a 309 MW mediante la instalación de una segunda etapa. - El 23.06.2025, con Carta N° COES/D/DP-558-2025, el COES otorgó la Autorización de Conexión para Pruebas de Puesta en Servicio de la Etapa I del proyecto “Central Solar Fotovoltaica” que comprende la energización de la L.T. Subterránea en 220 kV S.E. San José - S.E. Sunny y energización del transformador de potencia principal”. - El proyecto presenta en la Etapa I: Avance Global: 100%, Avance Físico: 100% y en la	Vista de paneles solares									

Fecha y Actividad		Tema de importancia	Descripción del evento / consecuencias	Medidas adoptadas por Osinergmin u otros
			Etapa II: Avance Global: 71,5%, Avance Físico: 81,5%, como a continuación se detalla: - La Concesionaria informó que la instalación de los módulos fotovoltaicos, los cables de media tensión y las bases para los centros de transformación presenta un avance del 100% en la Etapa 1, correspondiente a los primeros 204 MW. Respecto a la segunda etapa se continúa la instalación de los Trackers con un avance del 64,0%, módulos fotovoltaicos 21% (37456 de 178408), las bases para los centros de transformación un 100% y la instalación de inversores 33,0% (247 de 750). - El 11.08.2025 con Carta N° COES/D/DP-695-2025, el COES dio su conformidad al Estudio de Operatividad (EO) para la Etapa 2 del proyecto. - El 19.08.2025 se realizó la primera energización de la barra 220 kV de la C.S. Sunny por pruebas, la barra quedó energizada por pruebas. - El 21.08.2025 se realizó la primera energización del transformador de la S.E. Sunny. - El 26.08.2025 con Carta N° COES/D/DP-785-2025, el COES dio su autorización de pruebas de puesta en servicio de la Etapa II del proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunny. - El 10.09.2025, mediante documento de conformidad N° COES/D/DP-833-2025, el COES aprobó la Integración al SEIN de las Instalaciones de la etapa 1 del proyecto “C.S.F. Sunny (Energización del transformador principal)” a partir de las 00:00 horas del 11.09.2025. - Desde el 03.09.2025 hasta el 29.09.2025, la C.S.F. Sunny realizó una producción de energía de 40,1 GWh. - Según el reporte del COES el proyecto C.S.F. Sunny generará 1975 MWh para el 16.10.2025 (Etapa I). - El 06.10.2025, con R.M. N° 320-2025-MINEM/DM, el MINEM establece con carácter permanente la servidumbre de paso y tránsito a favor de Concesión definitiva de generación de energía eléctrica de la que es titular la empresa Central Solar Fotovoltaica Sunny. - La POC está prevista para el 23.10.2025. - El monto de inversión será de US\$ 191,1 millones, según lo informado por la Concesionaria.	 3 set. 2025 10:19:44 La Joya, Arequipa 04405 Perú 16.68849801S 71.81307322W Altitud: 1443.0m Vista de robots de limpieza
Del 10.10.2025 al 16.10.2025	T	Supervisión del Contrato: Subestación Nueva Tumbes 220/60 kV y L.T. 60 kV Nueva Tumbes - Tumbes Empresa: CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C.	- El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Tumbes, provincia de Zarumilla, distrito de Papayal. - El 03.11.2022, se suscribió el Contrato de Concesión SGT entre el Ministerio de Energía y Minas y Transmisora Reque Tumbes S.A.C. (CTRT). - El 15.10.2024 con R.M. N°405-2024 MINEM/DM, el MINEM aprobó la ampliación del cronograma contractual del proyecto por 73 días. Nueva POC es el 15.07.2025. - El 14.03.2025, con R.M. N° 079-2025-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de CTRT la Concesión Definitiva del proyecto. - El 07.05.2025, mediante Carta COES/D/DP-414-2025, el COES emitió su conformidad al Estudio de Operatividad. - El 29.08.2025, con Oficio N° 1662-2025-MINEM/DGE, el MINEM solicita emitir opinión técnica y contractual sobre la calificación de evento de fuerza mayor del Contrato de Concesión SGT del proyecto “SE Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA y L.T. 60 kV Nueva Tumbes-Tumbes” presentada por CTRT. - El 03.09.2025, con Carta COES/D/DP-813-2025, el COES autorizó la conexión para las Pruebas de Puesta en servicio. - El 15.09.2025, con Oficio 1152-2025-OS-DSE, se remitió al MINEM el Informe N° DSE-SIE-339-2025 con el cual se atiende la solicitud del MINEM de emitir opinión técnica y contractual sobre la calificación de evento de fuerza mayor solicitada por CTRT. - Las obras civiles y electromecánicas se encuentran concluidas.	 Vista del transformador

Fecha y Actividad		Tema de importancia	Descripción del evento / consecuencias	Medidas adoptadas por Osinergmin u otros																																																
			- La empresa SATEL es el inspector del proyecto. - El 12.10.2025 se energizó el transformador de potencia. - El 16.10.2025, se energizó por primera vez la S.E. Nueva Tumes (S.E. Alipio Rosales) de 60 kV con las líneas L-6767 (Puerto Pizarro - Alipio Rosales) y la línea L-6770 (Zarumilla - Alipio Rosales). Continúan con las pruebas de puesta en servicio. - Osinergmin participará en las pruebas de energización los días 18 y 19.10.2025. - La POC estaba prevista para el 15.07.2025, sin embargo, no se cumplió, dicho incumplimiento fue comunicado al MINEM con Oficio N° 828-2025-OS-DSE. - La POC se prevé para diciembre de 2025. - El avance global es 99,8%.	 Vista de la línea de transmisión 60 kV																																																
	SEIN G/T	Próximos Proyectos a Ingresar en Servicio	PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL <table><tr><th>Proyecto</th><th>Concesionaria</th><th>Tipo de Central</th><th>Potencia (MW)</th><th>Inversión (US\$ millones)</th><th>Avance global</th><th>Puesta En Operación Comercial</th><th>Tipo</th></tr><tr><td>C.S.F. Sunny</td><td>KALLPA GENERACIÓN S.A.</td><td>CSF</td><td>309</td><td>149.6</td><td>90%</td><td>23.10.2025</td><td>N.C</td></tr><tr><td>C.S.F. Solimana</td><td>ECORER S.A.C.</td><td>CSF</td><td>250</td><td>149.5</td><td>3,2%</td><td>31.12.2025</td><td>N.C</td></tr><tr><td>C.S.F. Illa</td><td>ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA S.A.</td><td>CSF</td><td>385</td><td>335</td><td>51%</td><td>31.12.2025</td><td>N.C</td></tr><tr><td>C.S.F. Expansión Intipampa</td><td>ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.</td><td>CSF</td><td>51,7</td><td>56,6</td><td>54,2%</td><td>12.12.2026</td><td>N.C</td></tr><tr><td>C.S.F. Hanaqpampa</td><td>ENGIE ENERGIA PERU</td><td>CSF</td><td>300</td><td>271.9</td><td>0,1%</td><td>30.12.2026</td><td>N.C</td></tr></table>		Proyecto	Concesionaria	Tipo de Central	Potencia (MW)	Inversión (US\$ millones)	Avance global	Puesta En Operación Comercial	Tipo	C.S.F. Sunny	KALLPA GENERACIÓN S.A.	CSF	309	149.6	90%	23.10.2025	N.C	C.S.F. Solimana	ECORER S.A.C.	CSF	250	149.5	3,2%	31.12.2025	N.C	C.S.F. Illa	ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA S.A.	CSF	385	335	51%	31.12.2025	N.C	C.S.F. Expansión Intipampa	ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.	CSF	51,7	56,6	54,2%	12.12.2026	N.C	C.S.F. Hanaqpampa	ENGIE ENERGIA PERU	CSF	300	271.9	0,1%	30.12.2026	N.C
Proyecto	Concesionaria	Tipo de Central	Potencia (MW)	Inversión (US\$ millones)	Avance global	Puesta En Operación Comercial	Tipo																																													
C.S.F. Sunny	KALLPA GENERACIÓN S.A.	CSF	309	149.6	90%	23.10.2025	N.C																																													
C.S.F. Solimana	ECORER S.A.C.	CSF	250	149.5	3,2%	31.12.2025	N.C																																													
C.S.F. Illa	ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA S.A.	CSF	385	335	51%	31.12.2025	N.C																																													
C.S.F. Expansión Intipampa	ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.	CSF	51,7	56,6	54,2%	12.12.2026	N.C																																													
C.S.F. Hanaqpampa	ENGIE ENERGIA PERU	CSF	300	271.9	0,1%	30.12.2026	N.C																																													

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Projectado
Fecha: 17.10.2025